



INGRESOS PROPIOS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

EN LA COMUNIDAD COL. LA DEPORTIVA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, DEL ESTADO DE GUERRERO SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS.

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC	PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO
ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO
C. CATALINA GUTIERREZ HERNANDEZ	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	COPLADEMUN

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA HOSPITAL MÓVIL COVID19, COLONIA LA DEPORTIVA. EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.

PERIODO DE EJECUCION: EJERCICIO FISCAL ENERO – DICIEMBRE 2020.

DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA:

BAÑOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA ESTRUCTURAS MAYORES DE 1,000.00 M2 O VIALIDADES , COLOCANDO SEÑALES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. DEMOLICION A MANO DE MUROS DE TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 2.50 M. DE ALTURA, DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, MARCOS Y CHAMBRANAS. RETIRO DE CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS. DESMONTAJE DE SALIDAS DE LUZ O FUERZA CON RECUPERACION DE MATERIAL (CABLE) EN BUEN ESTADO. DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS CON TUBO DE PVC Y/O COBRE, SIN RECUPERACION DE MATERIAL. DEMOLICION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS O REGISTRO DE HASTA 1.35x1.20x0.90 MTS, DE TABICON O TABIQUE ROJO. DESMANTELAMIENTO DE MURCS DE TABLAROCA O DUROCK ,SIN RECUPERACION DE MATERIAL. DESMANTELAMIENTO DE PLAFON A BASE DE TABLAROCA O DUROCK, SIN RECUPERACION DE MATERIAL. RETIRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO/ SANITARIO DE 1 1/2" HASTA 4". RETIRO Y DESCONEXION DE BOMBA ELECTRICA HIDRONEUMATICA DE HASTA 2 HP, BIFASICA, DEMOLICION A MANO DE ACABADOS DE CERAMICA JUNTEADOS CON MORTERO/ PASTA EN PISOS Y MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS. DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE SIN REFUERZO, 08 CM DE ESPESOR. DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE SIN REFUERZO, HASTA 12 CM DE ESPESOR. DESMANTELAMIENTO DE LAMINA DE ASBESTO O GALVANIZADA EN CUBIERTA. DESMANTELAMIENTO DE PISO DE MADERA O CUBIERTA, CON RECUPERACION DE MATERIAL. ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. DE MATERIALES PETREOS/ EXCAVACION/ RELLENO, A LA PRIMERA ESTACION DE 20.00 TS. CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESMONTE, CORTE, DEMOLICIONES O ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 10 KM.

TERRACERIAS

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO A MANO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR.

ALBAÑILERIA

MURO A BASE DE TABICON DE CONCRETO SIMPLE DE 10x14x28 CM , 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, ACABADO COMUN. APLANADO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FINO. CASTILLO DE 15x15 CM , REFORZADO CON ARMEX DE 4 VARS. 10x10 CM, CONCRETO F C= 200 KG/ CM2, CIMBRA COMUN. POLIN DE MADERA DE PINO DE 4"x4" DE 2a, CURADA CON VENENO. BARROTE DE MADERA DE PINO DE 4"x2" DE 2a, CURADA CON VENENO. FAJILLA DE MADERA DE PINO DE 1"x2". TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 30 DE 0.80x3.05 MTS. PISO DE MADEPA A BASE DE SOPORTE DE BARROTE DE 4"x2" @ 60 CM, FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILE PTR DE 2 1/2"x2 1/2" (3.7 KG/ ML) CAL.14 . MURO DE 9.6 CM. DE DOS CARAS A BASE DE PANELES DUROCK DE 13 MM. DE ESPESOR, PLAFON A BASE DE PANEL DE DUROCK ,BASTIDOR METALICO, FIJADO A BASE DE PIJA METALICA. FIRME DE CONCRETO DE 08 CM DE ESPESOR, CONCRETO F C= 200 KG/CM2, CIMBRA COMUN. PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, CONCRETO F C= 200 KG/CM2.

ACABADOS

PINTURA VINILICA EN MUROS MCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, PINTURA VINILICA EN PLAFONES MCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, LOSETA DE CERAMICA DE 30x30 EN PISOS, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, JUNTEADO CON BOQUILLE DE COLOR. ZOCLO DE 10 CM DE ANCHO A BASE DE LOSETA ANTIDERRAPANTE PEGADO



Zihuatanejo
de Azueta

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

INGRESOS PROPIOS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

CON PEGAZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. AZULEJO DE 20x30 CM EN MUROS
ASENTADO CON PEGAZULEJO. PUERTA DE MADERA DE PINO TRIPLEY DE 2.0x1.0 MTS. PUERTA INTERIOR A BASE DE TAMBOR DE
PINO CON MARCO DE MADERA, ACABADO BARNIZADO.

INST.HIDRO SANITARIAS

REGISTRO A BASE DE TABICON DE CONCRETO SIMPLE 14 CM DE ESPESOR, DE 40x60x60 CM. SALIDA DESDE EL TINACO A BASE DE
TUBO DE CPVC HIDRAULICO DE 19 MM (3/4"). SALIDA A BASE DE TUBO PVC DE 13 MM (1/2"). TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-21
DE 13 MM (1/2") CON CAMPANA. TUBO DE CPVC HIDRAULICO RD-13.5 DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO. SALIDA SANITARIA A
BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2", SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 4". TUBO DE
PVC SANITARIO REFORZADO DE 4". LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE LATON ROSCABLE. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO
COLOR BLANCO, SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C COLOR BLANCO. REGADERA DE F.GALVANIZADO. FREGADERO DE LAMINA
GALVANIZADA DE 90 CM DE LARGO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO PVC CON CESPOL DE 2". DESPACHADOR
DE PAPEL HIGIENICO MODELO JUMBO JR 94202, MCA KIMBERLY CLARK, 250 ML, CON CERRADURA Y LLAVE, PLATICO
TRANSPARENTE, 27 CM DIAM. DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MODELO INSIHT 94236, MCA KIMBERLY CLARK, 500 ML, CON
CERRADURA Y LLAVE.

INST.ELECTRICAS

CENTRO DE CONTROL DE CARGA QO-2, PARA USO INTERIOR DE EMPOTRAR O SOBREPONER. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
DE 10- 50 AMP., 1P, 127 VOLTS. SALIDA DE LUZ O FUERZA APARENTE EN MUROS Y LOSAS A BASE DE CANALETA DE PVC DE 3/4".
CONTACTO O APAGADOR SENCILLO. SOQUET DE PORCELANA EN PAREDES. LAMPARAS AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS,
127 VOLTS. CABLE THW CAL.14. EXTRACTOR PARA BAÑO DE 4", CUERPO DE ABS, MOD. EXA-4B 48530, 15.8x15.8 CM, 18 WATTS
DE POTENCIA, 127 VOLTS, CAP 108 M3/HR. EQUIPO HIDRONEUMATICO RESIDENCIAL DE 24 LTS, BOMBA TIPO JET 1/2 HP (375
WATTS), PRESION MAXIMA DE TRABAJO 3400 PSI, NUMERO DE TOMAS SIMULTANEAS 4, FLUJO MAXIMO 43 L/M, 127 VOLTS,
ALTURA MAXIMA 28 MTS, CICLO DE TRABAJO 50x 20 MIN.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION SE REALIZO CON RECURSOS DEL: INGRESOS PROPIOS.

No. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	OTROS
S/A		317,751.60	0.00	0.00	317,751.60

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA
RECEPCION AL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO.

QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; RECIBE DE CONFORMIDAD



H Ayuntamiento Constitucional
Zihuatanejo, Gro
2018 - 2021

**RECIBE EL COMITE DE DESARROLLO
COMUNITARIO**

Baldomero Cárdenas Flores
PRESIDENTE

Silvia Sanchez Martinez
SECRETARIO

Ubaldo Cuadra Martínez
TESORERO

Estanislao Valenzuela Ochoa
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA