

Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%
del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%
de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%
con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%
El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Ejercicio del gasto

Captura

Carga Ejercicio del Gasto
Carga Individual

Revisión

Observaciones

Ver Observaciones

Reporte

Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	325 - Arrendamiento de equipo de transporte
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	313 - Agua

Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
97895861.75	97895861.75	97895861.75	97895861.75	97895861.75	97895861.75	97895861.75			N/A	97895858		
15096526.38	15096526.38	15096526.38	15096526.38	15096526.38	15096526.38	15096526.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1914000	1914000	1914000	1914000	1914000	1914000	1914000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2972165.25	2972165.25	2972165.25	2972165.25	2972165.25	2972165.25	2972165.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
57736740.73	57736740.73	57736740.73	57736740.73	57736740.73	57736740.73	57736740.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
20176429.39	20176429.39	20176429.39	20176429.39	20176429.39	20176429.39	20176429.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

DETALLE_CICLO	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE
2022	4	GRO220402170904	Proyecto de inversión	2600204.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600204.47, modificado:2600204.47}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO 20 Y 21 EN COLONIA CONVERGENCIA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO ASENTAMIENTO CONVERGENCIA - 297406
2022	4	GRO220302108510	Proyecto de inversión	2303197.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303197.32, modificado:2303197.32}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO 20 Y 21 EN COLONIA CONVERGENCIA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CONVERGENCIA - 101793
2022	4	GRO220202069515	Proyecto de inversión	648575.25	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648575.25, modificado:648575.25}}	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL RUTA SAN MIGUELITO, EL ZARCO, LA CHACHALACA, LA LAGUNA EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO ASENTAMIENTO COACOYUL - 19940
2022	4	GRO220202083784	Proyecto de inversión	1146535.15	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146535.15, modificado:1146535.15}}	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA EL QUEBRACHAL ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO QUEBRACHAL - 100221
2022	4	GRO220202081481	Proyecto de inversión	1883271.9	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883271.9, modificado:1883271.9}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA LINDA VISTA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 88892
2022	4	GRO220202083712	Proyecto de inversión	1925831.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925831.18, modificado:1925831.18}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA QUEBRACHAL ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO QUEBRACHAL - 99769
2022	4	GRO220402149389	Proyecto de inversión	1951593.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951593.85, modificado:1951593.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAYA DEL RISCAL EN COLONIA SILVERIO VALLE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO SILVERIO VALLE - 93777
2022	4	GRO220402169664	Proyecto de inversión	2370820.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370820.49, modificado:2370820.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 1 EN COLONIA ALTAMIRA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 292490
2022	4	GRO220402180682	Proyecto de inversión	844729.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844729.13, modificado:844729.13}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE NOCHE BUENA DE COLONIA TIMBERAL EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO TIMBERAL - 338685
2022	4	GRO220202082754	Proyecto de inversión	1971924.1	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971924.1, modificado:1971924.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZA EN LA COLONIA MORELOS ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO MORELOS - 95705
2022	4	GRO220202083825	Proyecto de inversión	1798902.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798902.68, modificado:1798902.68}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR LIRIOS EN COLONIA PARAISO LIMÓN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO PARAISO LIMÓN - 100430
2022	4	GRO220402188519	Proyecto de inversión	1161265.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161265.26, modificado:1161265.26}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS SALGADO EN COLONIA BRISAS DEL MAR EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO ASENTAMIENTO BRISAS DEL MAR - 362924
2022	4	GRO220402192015	Proyecto de inversión	724500.47	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724500.47, modificado:724500.47}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS EN COLONIA JORGE ALLEC ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO JORGE ALLEC - 373533
2022	4	GRO220202081127	Proyecto de inversión	1408885.71	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408885.71, modificado:1408885.71}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TIMBERAL EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANENO, AENTAMIENTO TIMBERAL - 86516
2022	4	GRO220202082517	Proyecto de inversión	1810781.12	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810781.12, modificado:1810781.12}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA BENITO JUAREZ EN SECTOR II ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 94424
2022	4	GRO220202082643	Proyecto de inversión	508965.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508965.39, modificado:508965.39}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SALVADOR ESPINO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO SALVADOR ESPINO - 95282
2022	4	GRO220402158855	Acción	174000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 234799
2022	4	GRO220402162692	Proyecto de inversión	416048.73	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416048.73, modificado:416048.73}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 1 EN COLONIA ALTAMIRA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 255160
2022	4	GRO220402169918	Proyecto de inversión	2051410.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051410.06, modificado:2051410.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD BUENAVISTA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD BUENA VISTA - 293550
2022	4	GRO220202074013	Proyecto de inversión	1008828.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008828.64, modificado:1008828.64}}	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA DARÍO GALEANA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO DARÍO GALEANA - 46469
2022	4	GRO220202082003	Proyecto de inversión	1228979.66	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228979.66, modificado:1228979.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLOIA AMP. MORELOS COMUNIDAD COACOYUL ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD COACOYUL, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MORELOS - 91891
2022	4	GRO220202083975	Proyecto de inversión	877048.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877048.19, modificado:877048.19}}	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EL MANGUITO COMUNIDAD SAN MIGUELITO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO - 101123

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	4	GRO220202084182	Proyecto de inversión	1757284.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757284.44, modificado:1757284.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2 COL. AEROPUERTO 1ERA ETAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 101838
2022	4	GRO220202084198	Acción	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 101896
2022	4	GRO220402155414	Proyecto de inversión	735749.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735749.75, modificado:735749.75}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARZO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA JOYA ZIHUATANEJO. LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO LA JOYA - 217028
2022	4	GRO220402171277	Proyecto de inversión	484413.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484413.84, modificado:484413.84}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBNO REVOLUCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA REFORMA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO REFORMA - 299094
2022	4	GRO220402171842	Proyecto de inversión	1929368.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929368.61, modificado:1929368.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PROPIOS EN COLONIA AQUILES SERDAN ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN - 302254
2022	4	GRO220402188042	Proyecto de inversión	890540.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890540.36, modificado:890540.36}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA AMPLIACIÓN BUENOS AIRES ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN BUENOS AIRES - 361600
2022	4	GRO220202074520	Proyecto de inversión	803552.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803552.09, modificado:803552.09}}	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA VALLE GRANDE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO VALLE GRANDE - 50289
2022	4	GRO220202081429	Proyecto de inversión	2175978.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175978.93, modificado:2175978.93}}	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN COLONIA CIMA DE JESÚS ZIHUATANEJO DE ASUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO CIMA DE JESUS - 88580
2022	4	GRO220202081945	Proyecto de inversión	903574.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903574.38, modificado:903574.38}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA ESTRELLA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO ESTRELLA. - 91547
2022	4	GRO220202084371	Proyecto de inversión	986137.45	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986137.45, modificado:986137.45}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO ROBLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA RENÉ JUÁREZ CISNEROS ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO RENE JUAREZ CISNEROS - 102588
2022	4	GRO220302113041	Proyecto de inversión	333447.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333447.42, modificado:333447.42}}	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA MANANTIAL ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO MANANTIAL - 131855
2022	4	GRO220402188466	Proyecto de inversión	968273.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968273.56, modificado:968273.56}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO 1 DE MAYO EN COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO PRIMER PASO CARDENISTA - 362797
2022	4	GRO220402191562	Proyecto de inversión	1869007.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869007.43, modificado:1869007.43}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ZONA RURAL DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 371934
2022	4	GRO220202077629	Acción	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 68543
2022	4	GRO220402169711	Proyecto de inversión	920755.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920755.19, modificado:920755.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES C. C. T. 12DTV0138M, LOCALIDAD BUENA VISTA - 292680
2022	4	GRO220202081768	Proyecto de inversión	655676.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655676.59, modificado:655676.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y O PLAZAS INFANTIL EN COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE - 90565
2022	4	GRO220402154988	Proyecto de inversión	154717.09	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154717.09, modificado:154717.09}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA TAMARINDOS DE LA PUERTA DE IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD LA PUERTA DE IXTAPA, ASENTAMIENTO TAMARINDOS. - 214870
2022	4	GRO220402171748	Proyecto de inversión	281396.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281396.26, modificado:281396.26}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA 12 DE MARZO ZIHUATANEJO DE AZUETA, LOCALIDAD ZIHUATANEJO, ASENTAMIENTO 12 DE MARZO - 301684
2022	4	GRO220402193559	Proyecto de inversión	711994.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711994.76, modificado:711994.76}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ZONA RURAL DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA - 377662

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	297406	S	604	580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.0, meta_modificada:676.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	101793	S	604	580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.0, meta_modificada:676.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	19940	S	450	429	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	100221	S	147	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:718.0, meta_modificada:718.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	88892	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:929.0, meta_modificada:929.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	99769	S	147	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	93777	S	114	102	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	292490	S	284	248	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:596.73, meta_modificada:596.73}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	338685	S	142	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	95705	S	2000	1917	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	100430	S	136	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:519.0, meta_modificada:519.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	362924	S	102	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	373533	S	228	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	86516	S	146	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	94424	S	146	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	95282	S	107	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	234799	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	255160	S	75	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	293550	S	188	162	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.0, meta_modificada:581.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	46469	S	72	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	91891	S	228	208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	101123	S	102	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:788.0, meta_modificada:788.0}}

ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	101838	S	268	245		0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:994.0, meta_modificada:994.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	101896	N	0	0		0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	217028	S	355	325		0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:508.0, meta_modificada:508.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	299094	S	68	62		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	302254	S	424	385		0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	361600	S	175	225		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	50289	S	63	58		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	88580	S	110	100		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	91547	S	186	158		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	102588	S	128	120		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	131855	S	148	130		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	362797	S	119	110		0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	371934	S	450	429		0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	68543	N	0	0		0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	292680	S	135	120		0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	90565	S	887	800		0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	214870	S	48	42		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	301684	S	175	171		0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	377662	S	365	350		0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 20 Y 21 COLONIA CONVERGENCIA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR 20 Y ANDADOR 21, CALLE PALMAS LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 20 Y 21 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE NECESITA ACCESAR POR CAMINO V, lon:-101.56030248, lat:17.64779673}}	09-11-2022	23-12-2022	2600204.47	2600204.47	2600204.47	2600204.47	2600204.47
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 20 Y 21 COLONIA CONVERGENCIA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE ANDADOR 20 Y ANDADOR 21, CALLE ESTRELLA DE MAR LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 20 Y 21 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE NECESITA ACCESAR POR, lon:-101.56236829, lat:17.64915747}}	18-07-2022	03-09-2022	2303197.32	2303197.32	2303197.32	2303197.32	2303197.32
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUELITO, EL ZARCO - LA CHACHALACA, LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO COACOYUL, 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATA, lon:-101.40754061, lat:17.61575029}}	18-04-2022	21-04-2022	648575.25	648575.25	648575.25	648575.25	648575.25
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMAS DEL QUEBRACHAL, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE ORTENCIA, CALLE JAZMINES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CA, lon:-101.51862979, lat:17.64854237}}	23-05-2022	30-06-2022	1146535.15	1146535.15	1146535.15	1146535.15	1146535.15
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 1 Y 2 COLONIA LINDA VISTA, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 1 Y 2 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE DIRIGE POR LA CALLE CAMINO VIEJO A LA UNIÓN ENTRA, lon:-101.56025128, lat:17.65079846}}	06-06-2022	02-08-2022	1883271.9	1883271.9	1883271.9	1883271.9	1883271.9
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMAS DEL QUEBRACHAL, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE ORTENCIA, CALLE JAZMINES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CA, lon:-101.51830781, lat:17.64846054}}	18-05-2022	25-06-2022	1925831.18	1925831.18	1925831.18	1925831.18	1925831.18
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL RISCAL COLONIA SILVERIO VALLE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE MANANTIAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLAYA DEL RISCAL PARTIENDO DE LA CARRETERA NA, lon:-101.53872879, lat:17.64563668}}	21-11-2022	23-12-2022	1951593.85	1951593.85	1951593.85	1951593.85	1951593.85
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA ALTAMIRA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON Y CALLE DARIO GALEANA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 1 DE LA COLONIA ALTAMIRA LLEGANDO POR LA CARRETERA N, lon:-101.54411528, lat:17.64189724}}	08-11-2022	17-12-2022	2370820.49	2370820.49	2370820.49	2370820.49	2370820.49
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE NOCHE BUENA COLONIA TIMBERAL, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DEL JAZMIN Y CALLE DE LAS GARDENIAS, CALLE DE LAS ROSAS EN CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO, lon:-101.5205766, lat:17.65542581}}	25-11-2022	21-12-2022	844729.13	844729.13	844729.13	844729.13	844729.13
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACION COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CARLOS BUSTAMANTE Y CALLE J SIXTO VERONCIO, CALLE CIERVO DE LA NACION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIERVO DE LA, lon:-101.5460258, lat:17.64328292}}	27-06-2022	13-08-2022	1971924.1	1971924.1	1971924.1	1971924.1	1971924.1
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR LIRIOS COLONIA EL PARAÍSO, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR LIRIOS LLEGANDO POR LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZI, lon:-101.55712929, lat:17.65346423}}	16-05-2022	25-06-2022	1798902.68	1798902.68	1798902.68	1798902.68	1798902.68
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALGADO COLONIA BRISAS DEL MAR, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE CAMINO VIEJO A LA UNION Y CALLE MAJAHUA, CALLE VALLE GRANDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS SALGADO ENT, lon:-101.57055725, lat:17.64509554}}	13-05-2022	28-05-2022	1161265.26	1161265.26	1161265.26	1161265.26	1161265.26
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA JORGE ALLEC, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE PINZONES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS SALGADO ENTRANDO POR LA CARRETERA NACIONAL ZIH, lon:-101.55854203, lat:17.65295274}}	05-12-2022	27-12-2022	724500.47	724500.47	724500.47	724500.47	724500.47
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA TIMBERAL, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DE LAS GARDENIAS Y CALLE DEL JAZMÍN, CALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LAS ROSAS PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA, lon:-101.51999761, lat:17.65526052}}	06-06-2022	30-07-2022	1408885.71	1408885.71	1408885.71	1408885.71	1408885.71
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 COLONIA BENITO JUÁREZ, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE AZUCENA, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 1 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA NACIONAL ACA, lon:-101.56916096, lat:17.64034593}}	23-06-2022	05-08-2022	1810781.12	1810781.12	1810781.12	1810781.12	1810781.12
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 COLONIA SALVADOR ESPINO, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE COSTA DE MARFIL Y CALLE PUERTO DE PALOS, ANDADOR PUERTO MARQUÉZ LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 1 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA L, lon:-101.53311914, lat:17.652342}}	29-06-2022	06-08-2022	508965.39	508965.39	508965.39	508965.39	508965.39
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}}	01-07-2022	31-12-2022	174000	174000	174000	174000	174000
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ALTAMIRA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE RAYMUNDO ABARCA ALARCON Y CALLE DARIO GALEANA, CALLE DMORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR QUINTANA ROO LLEGANFO POR LA CARRETERA, lon:-101.5445688, lat:17.64170062}}	24-10-2022	21-11-2022	416048.73	416048.73	416048.73	416048.73	416048.73
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA COLONIA BUENA VISTA, 40880 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y , EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO EN PUNTO CONOCIDO COMO RETORNO A BUENA VISTA INGRESAR POR, lon:-101.67676356, lat:17.77019347}}	09-11-2022	10-12-2022	2051410.06	2051410.06	2051410.06	2051410.06	2051410.06
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RIO INDIO COLONIA DARÍO GALEANA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE RIO SERNA Y CALLE PLAYA LA ROPA, CALLE CASCADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO INDIO. TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO , lon:-101.54734245, lat:17.63875384}}	16-05-2022	18-06-2022	1008828.64	1008828.64	1008828.64	1008828.64	1008828.64
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO COACOYUL, 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PARTIE, lon:-101.48499356, lat:17.63658466}}	04-07-2022	27-08-2022	1228979.66	1228979.66	1228979.66	1228979.66	1228979.66
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN MIGUELITO, 40882 SAN MIGUELITO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN PUNTO CONOCIDO COMO ENTRADA A SAN MIGUELITO CONTINUAR POR 500 , lon:-101.44349352, lat:17.62138906}}	16-05-2022	25-06-2022	877048.19	877048.19	877048.19	877048.19	877048.19

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:206, direccion:CALLE 2 COLONIA AEROPUERTO, 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y CALLE 10, CALLE 3 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIH, lon:-101.45906881, lat:17.62190476}}	19-05-2022	04-06-2022	1757284.44	1757284.44	1757284.44	1757284.44	1757284.44
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}}	01-07-2022	30-12-2022	870000	870000	870000	870000	870000
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR CRISTAL DE CUARZO COLONIA LA JOYA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE RUBÍ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, ANDADOR AGATA SE ACCEDE POR EL SEMAFOR DE AGUA DE CORREA A LA IZQ POR CALLE TAMARINDOS HASTA, lon:-101.52061441, lat:17.65203739}}	22-09-2022	05-10-2022	735749.75	735749.75	735749.75	735749.75	735749.75
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR REVOLUCION COLONIA REFORMA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE DEL BOSQUE CAMINO VIEJO A LA UNION Y CALLE SALMÓN, ANDADOR CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR CONSTITUCION ENTRANDO POR , lon:-101.56202336, lat:17.6469804}}	08-11-2022	26-11-2022	484413.84	484413.84	484413.84	484413.84	484413.84
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AQUILES SERDAN COLONIA AQUILES SERDÁN, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE 24 DE ABRIL, CALLE COSTAMAR EN CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO EN EL PUNTO CONOCIDO, lon:-101.55726073, lat:17.65085693}}	20-06-2022	17-07-2022	1929368.61	1929368.61	1929368.61	1929368.61	1929368.61
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AMPLIACIÓN BUENOS AIRES, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, CALLE 1 EN CARRETERA ZIHUATANEJO IXTAPA EN PUNTO CONOCIDO COMO, lon:-101.55991175, lat:17.65161685}}	25-11-2022	24-12-2022	890540.36	890540.36	890540.36	890540.36	890540.36
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE CAMINO VIEJO A LA UNION COLONIA VALLE GRANDE, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE CAMINO VIEJO A LA UNION Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE MAJAHUA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENID, lon:-101.57092364, lat:17.64579735}}	16-05-2022	18-06-2022	803552.09	803552.09	803552.09	803552.09	803552.09
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA CIMA DE JESÚS, 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE GAVIOTA, LA OBRA SE UBICA LLEGADO POR LA CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO IXTAPA TOMAR RANPA DE RETORNO Y SUBIR A MANO, lon:-101.56226543, lat:17.64981287}}	11-07-2022	16-08-2022	2175978.93	2175978.93	2175978.93	2175978.93	2175978.93
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEÑORA KENIA MORENO COLONIA ESTRELLA, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE SEÑORA KENIA MORENO Y CALLE RISCALILLO, CIRCUITO LIBRAMIENTO RISCALILLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEÑORA KENIA MORENO , lon:-101.51846718, lat:17.64581118}}	04-07-2022	31-08-2022	903574.38	903574.38	903574.38	903574.38	903574.38
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR ROBLE COLONIA RENÉ JUAREZ CISNEROS, 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE AFRODITA, ANDADOR PUERTO DE CADIZ LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR ROBLE EN CATRETERA NACIONAL AC, lon:-101.53407636, lat:17.65239419}}	29-06-2022	06-08-2022	986137.45	986137.45	986137.45	986137.45	986137.45
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA MANANTIAL, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SILVERIO VALLE EN CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE AU, lon:-101.53886713, lat:17.64442635}}	18-06-2022	06-08-2022	333447.42	333447.42	333447.42	333447.42	333447.42
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ANDADOR 1 DE MAYO COLONIA PRIMER PASO CARDENISTA, 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE PASEO DE LA CANTERA Y CALLE 3 DE MAYO, ANDADOR 24 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR 1 DE MAYO PARTIENDO DE L, lon:-101.56712778, lat:17.6391525}}	20-06-2022	06-08-2022	968273.56	968273.56	968273.56	968273.56	968273.56
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUELITO, EL ZARCO - LA CHACHALACA, LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA EL ZARCO, 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUAT, lon:-101.40642695, lat:17.61701815}}	10-10-2022	21-10-2022	1869007.43	1869007.43	1869007.43	1869007.43	1869007.43
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.548176, lat:17.650458}}	03-01-2022	30-06-2022	870000	870000	870000	870000	870000
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA COLONIA BUENA VISTA, 40880 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y , EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO EN PUNTO CONOCIDO COMO RETORNO A BUENA , lon:-101.67314474, lat:17.77457564}}	08-11-2022	20-12-2022	920755.19	920755.19	920755.19	920755.19	920755.19
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ARIES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TOMANDO LA CARRETERA NACIO, lon:-101.53796108, lat:17.64507055}}	20-06-2022	03-08-2022	655676.59	655676.59	655676.59	655676.59	655676.59
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PUERTA, 40880 IXTAPA ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO Y , ANDADOR TAMARINDO EN CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO EN PUNTO CONOCIDO C, lon:-101.58468554, lat:17.67060696}}	27-06-2022	23-08-2022	154717.09	154717.09	154717.09	154717.09	154717.09
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 DE MARZO COLONIA 12 DE MARZO, 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CAPRICORNIO, CALLE ARIES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE MARZO A LA ALTURA DE SORIAN, lon:-101.53874432, lat:17.64656599}}	02-05-2022	14-06-2022	281396.26	281396.26	281396.26	281396.26	281396.26
1	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO ZONA RURAL BUENA VISTA - CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO MANZANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA BUENA VISTA, 40880 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO ENTRE Y , EN CARRETERA NACIONAL ZIHUAT, lon:-101.6786413, lat:17.767728}}	21-10-2022	04-11-2022	711994.76	711994.76	711994.76	711994.76	711994.76

AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15083, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2167497.32, importe_modificado:2167497.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.01}}	{2170904/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15083, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2167497.32, importe_modificado:2167497.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:676.0}}	{2108510/proyecto_PROCESO, 2108510/proyecto_FIN, 2108510/proyecto_INICIO, 2108510/proyecto_FIN, 2108510/proyecto_INICIO, 2108510/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2018-00, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.01}}	{2069515/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15002, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1146535.15, importe_modificado:1146535.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:718.0}}	{2083784/proyecto_PROCESO, 2083784/proyecto_INICIO, 2083784/proyecto_PROCESO, 2083784/proyecto_INICIO, 2083784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-I3P-14984, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1883271.9, importe_modificado:1883271.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:929.0}}	{2081481/proyecto_INICIO, 2081481/proyecto_PROCESO, 2081481/proyecto_INICIO, 2081481/proyecto_PROCESO, 2081481/proyecto_INICIO, 2081481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-I3P-14993, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1925831.18, importe_modificado:1925831.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:294.0}}	{2083712/proyecto_INICIO, 2083712/proyecto_PROCESO, 2083712/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15263, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1951593.85, importe_modificado:1951593.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}}	{2149389/proyecto_FIN, 2149389/proyecto_PROCESO, 2149389/proyecto_INICIO, 2149389/proyecto_PROCESO, 2149389/proyecto_FIN, 2149389/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15236, contratista:BENJAMIN FAJARDO VEJAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2108687.39, importe_modificado:2108687.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:596.73}}	{2169664/proyecto_INICIO, 2169664/proyecto_PROCESO, 2169664/proyecto_INICIO, 2169664/proyecto_FIN, 2169664/proyecto_INICIO, 2169664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15448, contratista:PEDRO JUAREZ DE LA ROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:844729.13, importe_modificado:844729.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}}	{2180682/proyecto_INICIO, 2180682/proyecto_PROCESO, 2180682/proyecto_FIN, 2180682/proyecto_INICIO, 2180682/proyecto_FIN, 2180682/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15007, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1971924.1, importe_modificado:1971924.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1112.0}}	{2082754/proyecto_PROCESO, 2082754/proyecto_INICIO, 2082754/proyecto_PROCESO, 2082754/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15000, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1798902.68, importe_modificado:1798902.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:519.0}}	{2083825/proyecto_INICIO, 2083825/proyecto_PROCESO, 2083825/proyecto_FIN, 2083825/proyecto_PROCESO, 2083825/proyecto_FIN, 2083825/proyecto_PROCESO, 2083825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-14992, contratista:LINO ALBERTO VEJAR REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1161265.26, importe_modificado:1161265.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}}	{2188519/proyecto_INICIO, 2188519/proyecto_PROCESO, 2188519/proyecto_INICIO, 2188519/proyecto_FIN, 2188519/proyecto_INICIO, 2188519/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15461, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:724500.47, importe_modificado:724500.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}}	{2192015/proyecto_INICIO, 2192015/proyecto_PROCESO, 2192015/proyecto_FIN, 2192015/proyecto_INICIO, 2192015/proyecto_FIN, 2192015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-I3P-14985, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1408885.71, importe_modificado:1408885.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.0}}	{2081127/proyecto_FIN, 2081127/proyecto_PROCESO, 2081127/proyecto_INICIO, 2081127/proyecto_PROCESO, 2081127/proyecto_FIN, 2081127/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15006, contratista:BENJAMIN FAJARDO VEJAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1810781.12, importe_modificado:1810781.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.0}}	{2082517/proyecto_INICIO, 2082517/proyecto_FIN, 2082517/proyecto_PROCESO, 2082517/proyecto_FIN, 2082517/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15008, contratista:FELIPE TORRES BARAJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:508965.39, importe_modificado:508965.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}	{2082643/proyecto_INICIO, 2082643/proyecto_PROCESO, 2082643/proyecto_INICIO, 2082643/proyecto_PROCESO, 2082643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15052, contratista:JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RONDÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2158855/proyecto_INICIO, 2158855/proyecto_PROCESO, 2158855/proyecto_FIN, 2158855/proyecto_INICIO, 2158855/proyecto_FIN, 2158855/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15126, contratista:FELIPE TORRES BARAJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:416048.73, importe_modificado:416048.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}	{2162692/proyecto_FIN, 2162692/proyecto_PROCESO, 2162692/proyecto_FIN, 2162692/proyecto_INICIO, 2162692/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15239, contratista:SAID PINEDA VILLEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2051410.06, importe_modificado:2051410.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:581.0}}	{2169918/proyecto_PROCESO, 2169918/proyecto_INICIO, 2169918/proyecto_FIN, 2169918/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-AD-14988, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1008828.64, importe_modificado:1008828.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2074013/proyecto_PROCESO, 2074013/proyecto_INICIO, 2074013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15073, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1228979.66, importe_modificado:1228979.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}}	{2082003/proyecto_INICIO, 2082003/proyecto_PROCESO, 2082003/proyecto_FIN, 2082003/proyecto_PROCESO, 2082003/proyecto_FIN, 2082003/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-AD-14982, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:877048.19, importe_modificado:877048.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:788.0}}	{2083975/proyecto_INICIO, 2083975/proyecto_PROCESO, 2083975/proyecto_INICIO, 2083975/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-I3P-14983, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1757284.44, importe_modificado:1757284.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:994.0}}	{2084182/proyecto_PROCESO, 2084182/proyecto_INICIO, 2084182/proyecto_PROCESO, 2084182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15051, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15050, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15049, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15048, contratista:JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RONDÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15047, contratista:JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RONDÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2084198/proyecto_INICIO, 2084198/proyecto_PROCESO, 2084198/proyecto_FIN, 2084198/proyecto_PROCESO, 2084198/proyecto_FIN, 2084198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15123, contratista:BENJAMIN FAJARDO VEJAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:735749.75, importe_modificado:735749.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:508.0}}	{2155414/proyecto_PROCESO, 2155414/proyecto_INICIO, 2155414/proyecto_FIN, 2155414/proyecto_INICIO, 2155414/proyecto_FIN, 2155414/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15238, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:484413.84, importe_modificado:484413.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}	{2171277/proyecto_PROCESO, 2171277/proyecto_FIN, 2171277/proyecto_PROCESO, 2171277/proyecto_INICIO, 2171277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-14999, contratista:SAID PINEDA VILLEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1805789.46, importe_modificado:1805789.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.0}}	{2171842/proyecto_INICIO, 2171842/proyecto_FIN, 2171842/proyecto_PROCESO, 2171842/proyecto_FIN, 2171842/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15447, contratista:FELIPE TORRES BARAJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:890540.36, importe_modificado:890540.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}}	{2188042/proyecto_INICIO, 2188042/proyecto_FIN, 2188042/proyecto_PROCESO, 2188042/proyecto_FIN, 2188042/proyecto_PROCESO, 2188042/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14996, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:803552.09, importe_modificado:803552.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}}	{2074520/proyecto_FIN, 2074520/proyecto_PROCESO, 2074520/proyecto_FIN, 2074520/proyecto_PROCESO, 2074520/proyecto_FIN, 2074520/proyecto_INICIO, 2074520/proyecto_PROCESO, 2074520/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-I3P-14994, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2175978.93, importe_modificado:2175978.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.0}}	{2081429/proyecto_INICIO, 2081429/proyecto_PROCESO, 2081429/proyecto_INICIO, 2081429/proyecto_PROCESO, 2081429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15009, contratista:ALEJANDRO NAVA LANDEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:903574.38, importe_modificado:903574.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}}	{2081945/proyecto_INICIO, 2081945/proyecto_FIN, 2081945/proyecto_PROCESO, 2081945/proyecto_FIN, 2081945/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15077, contratista:MOISES GARCIA ROMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:986137.45, importe_modificado:986137.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}}	{2084371/proyecto_INICIO, 2084371/proyecto_PROCESO, 2084371/proyecto_FIN, 2084371/proyecto_PROCESO, 2084371/proyecto_INICIO, 2084371/proyecto_FIN, 2084371/proyecto_INICIO, 2084371/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-I3P-15082, contratista:BENJAMIN FAJARDO VEJAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1373000.45, importe_modificado:1373000.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2113041/proyecto_INICIO, 2113041/proyecto_PROCESO, 2113041/proyecto_INICIO, 2113041/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15005, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:899941.08, importe_modificado:899941.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}}	{2188466/proyecto_INICIO, 2188466/proyecto_PROCESO, 2188466/proyecto_FIN, 2188466/proyecto_INICIO, 2188466/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15459, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1869007.43, importe_modificado:1869007.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}}	{2191562/proyecto_PROCESO, 2191562/proyecto_FIN, 2191562/proyecto_INICIO, 2191562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14921, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14919, contratista:JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RONDÍN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14920, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14922, contratista:GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-14918, contratista:JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RONDIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2077629/proyecto_INICIO, 2077629/proyecto_PROCESO, 2077629/proyecto_FIN, 2077629/proyecto_PROCESO, 2077629/proyecto_FIN, 2077629/proyecto_INICIO, 2077629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15237, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:920755.19, importe_modificado:920755.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}}	{2169711/proyecto_FIN, 2169711/proyecto_INICIO, 2169711/proyecto_FIN, 2169711/proyecto_INICIO, 2169711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15004, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:655676.59, importe_modificado:655676.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:164.0}}	{2081768/proyecto_PROCESO, 2081768/proyecto_INICIO, 2081768/proyecto_PROCESO, 2081768/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15076, contratista:PEDRO JUAREZ DE LA ROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:154717.09, importe_modificado:154717.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}	{2154988/proyecto_INICIO, 2154988/proyecto_PROCESO, 2154988/proyecto_FIN, 2154988/proyecto_PROCESO, 2154988/proyecto_INICIO, 2154988/proyecto_FIN, 2154988/proyecto_PROCESO, 2154988/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-Faism-DF-2022-AD-14953, contratista:LINO ALBERTO VEJAR REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:208490.26, importe_modificado:208490.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2171748/proyecto_INICIO, 2171748/proyecto_FIN, 2171748/proyecto_PROCESO, 2171748/proyecto_INICIO, 2171748/proyecto_FIN, 2171748/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISM-DF-2022-AD-15460, contratista:ROSENDO MOLINA CARDOZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:711994.76, importe_modificado:711994.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}	{2193559/proyecto_INICIO, 2193559/proyecto_PROCESO, 2193559/proyecto_INICIO, 2193559/proyecto_FIN, 2193559/proyecto_PROCESO, 2193559/proyecto_FIN, 2193559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional
2022	4	4	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2022	4	4	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2022	4	4	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social

Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Definición del Indicador

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016

Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	88.4793		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	11.5207		
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		

Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
88.4793			50.64935			174.69	Validado
11.5207			42.54654	Otras causas		369.31	Validado
0			0			100	Validado