

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
Ejercicio del gasto
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	112145509	96572216.22	96572216.22	96572216.22	96572216.22
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	16250623	8977140.7	8977140.7	8977140.7	8977140.7
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	95894886	87595075.52	87595075.52	87595075.52	87595075.52

Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
96572216.22	96572216.22			N/A	80900427.6		
8977140.7	8977140.7	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Revisión	
87595075.52	87595075.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Revisión	

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
Reporte de Indicadores
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
2026		2	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad
2026		2	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t)*100	Actividad
2026		2	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.14224			58.14224			31.73626			183.2	No Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.85776			41.85776			68.26346			163.08	No Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	No Validado

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero

Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAI

Destino del gasto

Del 01 de abril al 30 de junio de 2026

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO O CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS
	2026	2 GRO2602026342 00	Proyecto de inversión	3901331.99	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3901331.99, modificado:3901331.99}}	Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle principal en colonia Valle Grande, Zihuatanejo de Azueta - 153329		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	153329	S	83	92		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:697.54, meta modificada:697.54}}
	2026	2 GRO2602026342 08	Proyecto de inversión	3420962.93	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3420962.93, modificado:3420962.93}}	Construccion de puente vehicular en comunidad Plan de los Hernandez, Zihuatanejo de Azueta. - 158298		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	158298	S	346	334		{meta1: {unidad medida:Metros cúbicos, meta:232.73, meta modificada:232.73}}
	2026	2 GRO2602026342 14	Proyecto de inversión	2105678.59	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2105678.59, modificado:2105678.59}}	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Lirios, Col. El Barril, Zihuatanejo de Azueta - 169534		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	169534	S	160	150		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:515.58, meta modificada:515.58}}
	2026	2 GRO2602026342 01	Proyecto de inversión	2532596.55	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2532596.55, modificado:2532596.55}}	Construccion de Pavimentacion de Calle 2 con concreto hidraulico En Col. Buenos Aires, Zihuatanejo de Azueta - 154043		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154043	S	281	389		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1034.65, meta modificada:1034.65}}
	2026	2 GRO2602026342 05	Proyecto de inversión	2465149.29	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2465149.29, modificado:2465149.29}}	Rehabilitacion de calles con carpeta asfaltica en la colonia los Reyes la Chivera, Zihuatanejo de Azueta - 155972		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	155972	S	102	108		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:4041.03, meta modificada:4041.03}}
	2026	2 GRO2602026342 11	Proyecto de inversión	2350115.06	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2350115.06, modificado:2350115.06}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Pez Vela en la colonia Noria, Zihuatanejo de Azueta - 164149		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	164149	S	353	367		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:496.74, meta modificada:496.74}}
	2026	2 GRO2602026341 95	Proyecto de inversión	2397893.57	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2397893.57, modificado:2397893.57}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Sardina en colonia Lazaro Cardenas (La Noria), Zihuatanejo de Azueta - 138837		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	138837	S	377	273		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta modificada:844.0}}
	2026	2 GRO2602026342 06	Proyecto de inversión	1034943.37	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1034943.37, modificado:1034943.37}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Guacamaya en colonia El Limon Zihuatanejo de Azueta - 157928		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	157928	S	89	86		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:166.11, meta modificada:166.11}}
	2026	2 GRO2602026342 09	Proyecto de inversión	1734302.13	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1734302.13, modificado:1734302.13}}	Construccion de pavimentacion de Calle con concreto hidraulico Ruiz Massieu , en la Colonia Primer Paso Cardenista, Zihuatanejo de Azueta - 159191		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	159191	S	124	106		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:355.72, meta modificada:355.72}}
	2026	2 GRO2602026341 94	Proyecto de inversión	1265901.13	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1265901.13, modificado:1265901.13}}	Rehabilitación De Camino Regional En Tramo Ojo De Agua, El Pintero Zihuatanejo De Azueta - 138392		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	138392	S	345	280		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:4940.66, meta modificada:4940.66}}
	2026	2 GRO2602026342 02	Proyecto de inversión	1205177.46	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1205177.46, modificado:1205177.46}}	Construccion de pavimentacion con carpeta asfaltica de calle Charly en colonia Arboledas, Zihuatanejo de Azueta - 154147		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154147	S	123	127		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1276.25, meta modificada:1276.25}}
	2026	2 GRO2602026342 03	Proyecto de inversión	3219072.87	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3219072.87, modificado:3219072.87}}	Construccion de pavimentacion de calle con concreto hidraulico junto al Jardin de Niños En La Colonia El Manguito, Zihuatanejo de Azueta - 154792		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154792	S	167	153		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:933.29, meta modificada:933.29}}
	2026	2 GRO2602026342 04	Proyecto de inversión	1811146.35	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1811146.35, modificado:1811146.35}}	Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, Col. El Embalse, Localidad Zihuatanejo, Asentamiento El Embalse - 155862		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	155862	S	320	280		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3237.71, meta modificada:3237.71}}
	2026	2 GRO2602026342 10	Proyecto de inversión	1644733.26	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1644733.26, modificado:1644733.26}}	Construccion de pavimentacion con carpeta asfaltica de Col. El Aeropuerto a Playa El Aeropuerto (hacia Playa Blanca) 2da etapa, Zihuatanejo de Azueta - 161336		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	161336	S	225	188		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3108.73, meta modificada:3108.73}}
	2026	2 GRO2602026341 96	Proyecto de inversión	325161.6	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:325161.6, modificado:325161.6}}	Construccion de andador urbano y/o escalinata Orquidea En Colonia Paraiso Limon, Zihuatanejo de Azueta - 139099		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	139099	S	160	165		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:51.9, meta modificada:51.9}}
	2026	2 GRO2602026341 97	Proyecto de inversión	4228019.65	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4228019.65, modificado:4228019.65}}	Rehabilitacion de camino rural Ruta La Perica, El Atuto, Puerto Perico, Cuauhlotitos,Benigno Espino, Siempre Viva!, Zihuatanejo de Azueta - 149326		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	149326	S	302	473		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:16512.46, meta modificada:16512.46}}
	2026	2 GRO2602026341 99	Proyecto de inversión	6936594.74	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:6936594.74, modificado:6936594.74}}	Rehabilitacion de camino rural Ruta Las Mecillas, Barranca De La Bandera, El Guayabo, Los Naranjos, El Aguacate, El Higo, Zimatlán, El Roble, Laguna Estancada, Zihuatanejo de Azueta - 153289		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	153289	S	759	671		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:27093.78, meta modificada:27093.78}}
	2026	2 GRO2602026342 07	Proyecto de inversión	4261051.05	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4261051.05, modificado:4261051.05}}	Rehabilitacion de camino Ruta Rancho Nuevo, Carbonera, Ojo De Agua, Zihuatanejo de Azueta - 158043		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz Sin identificar acción	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	158043	S	920	880		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:16641.5, meta modificada:16641.5}}

2026	2 GRO2602026341 98	Proyecto de inversión	1421171.13 {ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1421171.13, modificado:1421171.13}}	Construccion de pavimentacion de Calle con concreto hidraulico Alcatraz En La Colonia Lomas del Riscal, Zihuatanejo de Azueta - 149579	12 Guerrero	38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	149579	S	134	116	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:278.88, meta modificada:278.88}}
2026	2 GRO2602026342 12	Proyecto de inversión	1619218.4 {ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1619218.4, modificado:1619218.4}}	Construccion de segunda etapa del tanque de almacenamiento de agua potable col. Villa Hermosa Las Pozas, Zihuatanejo de Azueta - 164236	12 Guerrero	38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam iento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	164236	S	218	202	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:45.42, meta modificada:45.42}}
2026	2 GRO2602026342 13	Proyecto de inversión	78795.12 {ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:78795.12, modificado:78795.12}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata numero 6 en colonia Las Brisas, Zihuatanejo de Azueta - 169171	12 Guerrero	38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	169171	S	28	22	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:44.9, meta modificada:44.9}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal Valle Grande Colonia Valle Grande 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Y Avenida Carlos Salgado o av. majahua Avenida Del Bosque Para llegar a esta obra, se toma la carretera escénica la Majahua ingresand, lon:-101.57102697, lat:17.64498083}}	25-05-2026	18-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:66, direccion:Camino / Terracería Plan de los Hernandez - Guayabal 9 95 40885 PLAN DE LOS HERNÁNDEZ, ZIHUATANEJO DE AZUETA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO COYUCA DE CATALAN, CON DIRECCION HACIA LA COMUNIDAD DE VAL, lon:-101.41590868, lat:17.85837653}}	15-06-2026	13-08-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros cúbicos, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Lirios Colonia El Barril 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Adara Y Calle Román Cabrera Calle Nenufar En carretera federal Acapulco zihuatanejo en punto conocido como entrada a Agua de correa ingresar por c, lon:-101.5298526, lat:17.65305187}}	22-06-2026	18-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Numero 2 Colonia Buenos Aires 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Bugambilias Y Calle Numero 1 Calle de la Primaria Octavio Paz Para llegar a esta obra, se toma la carretera Acapulco Zihuatanejo, hasta llega, lon:-101.55919379, lat:17.65109397}}	21-05-2026	31-07-2026	2532596.55	2532596.55	2532596.55	2532596.55	2532596.55	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18439, contratista:ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2532596.55, importe modificado:2532596.55}}		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, ecto avance:300.0}}	{2634201/pro yecto INICIO, 2634201/proy PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:208, direccion:Calle Naranja Colonia Reyes 40882 LOS REYES (LAS CHIVERAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle cocos Y Calle Nanche Calle Manzana Para llegar a esta obra, primeramente, hay que ubicarse en la carretera Fed. 200, Zihuatanejo Acapulc, lon:-101.49081325, lat:17.63810201}}	08-06-2026	20-06-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Pez Vela Colonia La Noria 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Ballena Y Calle El Marinero Andador Delfin Se inicia el recorrido hacia el piniente y luego se incorpora a la av paseo de Zihuatanejo con dir, lon:-101.56233937, lat:17.63651227}}	15-06-2026	18-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Sardina Colonia Lazaro Cardenas La Noria 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Pez Vela Y Andador La Ballena Pasaje Paseo del Cantil Para llegar al andador sardina de colonia Lazaro Cardenas se toma la car, lon:-101.55654396, lat:17.65452076}}	11-05-2026	18-07-2026	2397893.57	2397893.57	2397893.57	2397893.57	2397893.57	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18436, contratista:JUNIOR FREDDY HERNANDEZ SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2397893.57, importe modificado:2397893.57}}		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:15.0}}	{2634195/pro yecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Guacamaya Colonia El Limon 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Lirios Y Andador Laureles Calle Pablo Neruda Por la Avenida Paseo de Zihuatanejo Pte continuar por Jose María Morelos y Pavón posteriormente, lon:-101.55650949, lat:17.65397123}}	27-05-2026	10-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Ruiz Massieu Colonia Primer Paso 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Paseo del Mirador Calle Niños Heroes Para llegar a esta obra se debe de tomar ir hacia el centro de la ciudad post, lon:-101.56506371, lat:17.6416604}}	04-06-2026	25-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:285, direccion:Camino / Terracería Ojo de Agua - Pintero 4 945 40892 OJO DE AGUA, ZIHUATANEJO DE AZUETA Tomaremos la carretera nacional Zihuatanejo-Lazaro Cardenas hasta llegar a la comunidad 3 de diciembre, para tomar una desviacion para reinco, lon:-101.31147304, lat:18.05357787}}	26-05-2026	10-06-2026	1265901.13	1265901.13	1265901.13	1265901.13	1265901.13	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18434, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1265901.13, importe modificado:1265901.13}}		{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:3000.0}}	{2634194/pro yecto PROCESO, 2634194/proy ecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:13, direccion:Calle Calle Charly Colonia Arboledas 40883 SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Brasil Calle Bugambilias Para llegar a esta obra se toma la autopista Zihuatanejo, manzanillo, llegar , lon:-101.61869935, lat:17.70214353}}	25-05-2026	18-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle calle junto al Jardin de Niños Colonia El Manguito 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle 3 de Mayo Y Calle Bugambilias Calle Azucena SE DEBE TOMAR LA AVENIDA JOSE MORELOS Y PAVON EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE ZIHU, lon:-101.56798114, lat:17.64117349}}	25-05-2026	15-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldso Colosio Murrieta Colonia El Embalse 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Libertad Y Calle Geminis Calle Ejército Mexicano Para llegar a esta obra se toma la calle Ejército Mexicano, a esta calle, lon:-101.54256947, lat:17.64670847}}	22-06-2026	10-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:431, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Playa del Aeropuerto - Entronque Boulevard Zihuatanejo 3 108 40888 PLAYA EL AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA En carretera federal Acapulco a Zihuatanejo en el punto conocido como entronque a , lon:-101.47671753, lat:17.60126556}}	15-06-2026	04-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Orquideas Colonia Paraíso Limon 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Lirios Y Andador Palmas Calle Pablo Neruda Para llegar a esta obra se conduce por la Avenida paseo de Zihuatanejo poniente, a la altura, lon:-101.55734305, lat:17.65505343}}	14-05-2026	30-06-2026	325161.6	325161.6	325161.6	325161.6	325161.6	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18435, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:325161.6, importe modificado:325161.6}}		{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:51.9}}	{2634196/pro yecto INICIO, 2634196/proy ecto FIN, 2634196/proy ecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:79, direccion:Camino / Terracería El Atuto - Siemprevial 16 512 40885 SIEMPREVIVAL, ZIHUATANEJO DE AZUETA Se inicia el recorrido sobre el boulevard ixtapa zihuatanejo hacia la colonia la puerta tomando la carretera 200 llegando al entronque de , lon:-101.37557312, lat:17.82040827}}	28-05-2026	13-06-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:197, direccion:Camino / Terracería Las Mesillas - LAGUNA ESTANCADA 27 9 40892 LAS MESILLAS, ZIHUATANEJO DE AZUETA Sobre la carretera Zihuatanejo Manzanillo en el entronque de Barrio Nuevo antes d ela colonia 3 de Diciembre a mano derecha se encu, lon:-101.46603705, lat:17.79145323}}	12-05-2026	30-05-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:285, direccion:Camino / Terracería Rancho Nuevo - Ojo de agua 16 438 40892 OJO DE AGUA, ZIHUATANEJO DE AZUETA En carretera Federal Zihuatanejo Manzanillo, en el entronque con la comunidad de Pantla ingresa a carretera Zihuatanejo a Ciudad Altamí, lon:-101.31141893, lat:18.053536}}	08-06-2026	19-06-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Alcatraz Colonia Lomas del Riscal 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Laureles Y Calle Independencia Avenida Nacional Ixtapa Zihuatanejo En la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, en el retorno antes de, lon:-101.52178187, lat:17.64598913}}	20-05-2026	17-07-2026	1421171.13	1421171.13	1421171.13	1421171.13	1421171.13	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18440, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1421171.13, importe modificado:1421171.13}}	{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:278.88} } {2634198/proyecto INICIO, 2634198/proyecto FIN, 2634198/proyecto PROCESO, 2634198/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:207, direccion:Calle Las Azucenas Colonia Villa Hermosa Las Pozas 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Azucenas Y Calle Violetas Calle Sin nombre Para llegar en donde se realizaran los trabajos de el Tanque de Almac, lon:-101.47148568, lat:17.62869383}}	08-06-2026	03-07-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidadmedida :Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador numero 6 Colonia Las Brisas 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Bugambilias Y Calle Girasoles Calle C del Bosque Para llegar a esta obra subiendo por donde encontraba la esc. Bertha B. Glumer primerament, lon:-101.56515481, lat:17.64822286}}	15-06-2026	30-06-2026	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidadmedida :Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones