

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
Reporte de Indicadores
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Alcance del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada
2026	3	3	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución complementaria financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.14224
2026	3	3	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de proyectos de contribución directa financiados con recursos del FAISMUN y registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) respecto del número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de proyectos directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.85776
2026	3	3	Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS	Permite conocer la proporción de otros proyectos financiados con recursos del FAISMUN (PRODIM y gastos indirectos) registrados en el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) en relación con el número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS para su ejecución durante el ejercicio fiscal corriente. La clasificación de otros proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS de los lineamientos vigentes.	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0

Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
		58.14224			34.17605			170.13	No Validado

		41.85776			65.82395			157.26	No Validado
--	--	----------	--	--	----------	--	--	--------	-------------

		0			0			100	No Validado
--	--	---	--	--	---	--	--	-----	-------------

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2026		3 GRO260202634206	Proyecto de inversión	1034943.37	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1034943.37, modificado:1034943.37}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Guacamaya en colonia El Limon Zihuatanejo de Azueta - 157928		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	157928 S		89	86	
2026		3 GRO260202634209	Proyecto de inversión	1734302.13	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1734302.13, modificado:1734302.13}}	Construccion de pavimentacion de Calle con concreto hidraulico Ruiz Massieu , en la Colonia Primer Paso Cardenista, Zihuatanejo de Azueta - 159191		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	159191 S		124	106	
2026		3 GRO260302672350	Proyecto de inversión	2262570.07	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2262570.07, modificado:2262570.07}}	Ampliacion de red electrica Loc Puerto Blanco-colonia capire, Zihuatanejo de Azueta. - 181918		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	181918 S		143	145	
2026		3 GRO260302672361	Proyecto de inversión	3622108.76	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3622108.76, modificado:3622108.76}}	Construcción de Pavimentación con concreto premezclado de Calle Principal El Bocote en Colonia El Bocote, Zihuatanejo de Azueta - 201052		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	201052 S		122	102	
2026		3 GRO260302672345	Proyecto de inversión	3482160.74	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3482160.74, modificado:3482160.74}}	Construcción de pavimentación de calle con concreto hidráulico hacia la Ampliación Los Reyes, (Chivera), Zihuatanejo de Azueta - 167610		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	167610 S		98	88	
2026		3 GRO260302672351	Proyecto de inversión	4602023.9	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4602023.9, modificado:4602023.9}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Guanajuato en colonia Morelos Parte Alta, Zihuatanejo de Azueta - 180181		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	180181 S		174	201	
2026		3 GRO260302672353	Proyecto de inversión	1038020.32	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1038020.32, modificado:1038020.32}}	Ampliacion de red electrica en comunidad El Zarco, Zihuatanejo de Azueta - 183474		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	183474 S		102	94	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2026	3	GRO260302672358	Proyecto de inversión	7813001.88	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:7813001.88, modificado:7813001.88}}	Construcción de sistema de agua potable en la Col. La Carrerita Coacoyul, Zihuatanejo de Azueta. - 197128	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	197128	S	512	498	
2026	3	GRO260202634208	Proyecto de inversión	3420962.93	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3420962.93, modificado:3420962.93}}	Construccion de puente vehicular en comunidad Plan de los Hernandez, Zihuatanejo de Azueta. - 158298	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	158298	S	346	334	
2026	3	GRO260302672342	Proyecto de inversión	1644833.28	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1644833.28, modificado:1644833.28}}	Construccion de parque recreativo y andador en colonia Los Reyes la Chivera, Zihuatanejo de Azueta - 210999	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	210999	S	138	162	
2026	3	GRO260202634205	Proyecto de inversión	2465149.29	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2465149.29, modificado:2465149.29}}	Rehabilitación de calles con carpeta asfáltica en la colonia los Reyes la Chivera, Zihuatanejo de Azueta - 155972	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	155972	S	102	108	
2026	3	GRO260202634210	Proyecto de inversión	1644733.26	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1644733.26, modificado:1644733.26}}	Construccion de pavimentacion con carpeta asfáltica de Col. El Aeropuerto a Playa El Aeropuerto (hacia Playa Blanca) 2da etapa, Zihuatanejo de Azueta - 161336	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	161336	S	225	188	
2026	3	GRO260202634212	Proyecto de inversión	1619218.4	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1619218.4, modificado:1619218.4}}	Construccion de segunda etapa del tanque de almacenamiento de agua potable col. Villa Hermosa Las Pozas, Zihuatanejo de Azueta - 164236	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	164236	S	218	202	
2026	3	GRO260202634214	Proyecto de inversión	2105678.59	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2105678.59, modificado:2105678.59}}	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Lirios, Col. El Barril, Zihuatanejo de Azueta - 169534	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	169534	S	160	150	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2026	3	GRO260302672346	Proyecto de inversión	5648370	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:5648370.0, modificado:5648370.0}}	Rehabilitacion de camino Ruta Varillos, La Huipililla, La Medalla, El Vainillo Y Llano Sin Agua Zihuatanejo de Azueta - 165857	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	165857 S		1167	798	
2026	3	GRO260202634202	Proyecto de inversión	1205177.46	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1205177.46, modificado:1205177.46}}	Construccion de pavimentacion con carpeta asfaltica de calle Charly en colonia Arboledas, Zihuatanejo de Azueta - 154147	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154147 S		123	127	
2026	3	GRO260202634204	Proyecto de inversión	1811146.35	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1811146.35, modificado:1811146.35}}	Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, Col. El Embalse, Localidad Zihuatanejo, Asentamiento El Embalse - 155862	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	155862 S		320	280	
2026	3	GRO260302672339	Proyecto de inversión	4851246.66	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4851246.66, modificado:4851246.66}}	Construccion de red de drenaje sanitario en colonia Las Azucenas 1ra etapa en el Coacoyul, Zihuatanejo de Azueta - 208611	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	208611 S		221	234	
2026	3	GRO260302672360	Proyecto de inversión	1483215.58	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1483215.58, modificado:1483215.58}}	Construcción de Sistema de Red de Agua Potable en Col. Puesta de Sol, Zihuatanejo de Azueta. - 201503	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	201503 S		226	204	
2026	3	GRO260302672362	Proyecto de inversión	5418273.34	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:5418273.34, modificado:5418273.34}}	Construccion de red de drenaje sanitario en colonia Ampliacion La Joya, Zihuatanejo de Azueta - 207918	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	207918 S		213	187	
2026	3	GRO260202634194	Proyecto de inversión	1265901.13	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1265901.13, modificado:1265901.13}}	Rehabilitación De Camino Regional En Tramo Ojo De Agua, El Pintero Zihuatanejo De Azueta - 138392	12	Guerrero	38	Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	138392 S		345	280	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2026		3 GRO260202634201	Proyecto de inversión	2532596.55	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2532596.55, modificado:2532596.55}}	Construccion de Pavimentacion de Calle 2 con concreto hidraulico En Col. Buenos Aires, Zihuatanejo de Azueta - 154043	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154043	S		281	389	
2026		3 GRO260202634203	Proyecto de inversión	3219072.87	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3219072.87, modificado:3219072.87}}	Construccion de pavimentacion de calle con concreto hidraulico junto al Jardin de Niños En La Colonia El Manguito, Zihuatanejo de Azueta - 154792	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	154792	S		167	153	
2026		3 GRO260202634207	Proyecto de inversión	4261051.05	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4261051.05, modificado:4261051.05}}	Rehabilitacion de camino Ruta Rancho Nuevo, Carbonera, Ojo De Agua, Zihuatanejo de Azueta - 158043	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	158043	S		920	880	
2026		3 GRO260202634211	Proyecto de inversión	2350115.06	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2350115.06, modificado:2350115.06}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Pez Vela en la colonia Noria, Zihuatanejo de Azueta - 164149	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	164149	S		353	367	
2026		3 GRO260302672343	Proyecto de inversión	7597222.79	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:7597222.79, modificado:7597222.79}}	Rehabilitacion de camino rural Ruta Vallecitos, El Encinal, El Zobaco, Cerca De Piedra, El Huicumo, El Panal, El Encinal, El Zapote, El Ahuitular, El Limoncito, Los Mercados I, Los Mercados II, Zihuatanejo de Azueta - 166208	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	166208	S		489	551	
2026		3 GRO260302672347	Proyecto de inversión	1824825.58	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1824825.58, modificado:1824825.58}}	Construcción de red o sistema de agua entubada del Tanque 6 de Enero al Cuartel de la Guardia Nacional de Ixtapa, Carr. Escénica La Majahua, Localidad Zihuatanejo, Asentamiento 6 de Enero - 171037	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	171037	S		130	110	
2026		3 GRO260302672349	Proyecto de inversión	549725.88	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:549725.88, modificado:549725.88}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata 11 (Agosto) en colonia Vista hermosa, Zihuatanejo de Azueta - 176813	12	Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	176813	S		31	29	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2026		3 GRO260302672352	Proyecto de inversión	904786.86	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:904786.86, modificado:904786.86}}	Ampliacion de red electrica en colonia Jorge Allec, Zihuatanejo de Azueta. - 183336		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	183336 S		78	72	
2026		3 GRO260302672355	Proyecto de inversión	4327113.85	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4327113.85, modificado:4327113.85}}	Rehabilitacion de camino rural ruta Mesas del Burro, San Antonio, Barranca de los Leones, Barranca del Balsamo, la Calera, San Antonio II, Monte Verde, Zihuatanejo de Azueta - 187938		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	187938 S		556	606	
2026		3 GRO260302672356	Proyecto de inversión	925545.42	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:925545.42, modificado:925545.42}}	Ampliacion de red electrica en la colonia Paraíso Amate, Zihuatanejo de Azueta - 185731		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	185731 S		214	266	
2026		3 GRO260302672357	Proyecto de inversión	3385566.87	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3385566.87, modificado:3385566.87}}	Pavimentacion con carpeta asfaltica de calle Gabriel Garcia Marquez en la colonia Vaso De Miraflores, Zihuatanejo de Azueta - 194797		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	194797 S		135	123	
2026		3 GRO260202634197	Proyecto de inversión	4228019.65	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:4228019.65, modificado:4228019.65}}	Rehabilitacion de camino rural Ruta La Perica, El Atuto, Puerto Perico, Cuauhlotitos,Benigno Espino, Siempre Vival, Zihuatanejo de Azueta - 149326		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	149326 S		302	473	
2026		3 GRO260202634199	Proyecto de inversión	6936594.74	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:6936594.74, modificado:6936594.74}}	Rehabilitacion de camino rural Ruta Las Mecillas, Barranca De La Bandera, El Guayabo, Los Naranjos, El Aguacate, El Higo, Zimatlán, El Roble, Laguna Estancada, Zihuatanejo de Azueta - 153289		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	153289 S		759	671	
2026		3 GRO260302672340	Proyecto de inversión	1449439.02	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:1, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1449439.02, modificado:1449439.02}}	Construccion de pavimentacion de calle con concreto hidraulico 31 (Comedor Comunitario) en la colonia Barril III, Zihuatanejo de Azueta - 201844		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	201844 S		43	32	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2026		3 GRO260302672341	Proyecto de inversión	741741.9	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:741741.9, modificado:741741.9}}	Ampliación de Red de Electrificación en Calle Brasil, Col. Arboledas, Comunidad San José Ixtapa, Zihuatanejo de Azueta - 211701		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	211701 S		78	70	
2026		3 GRO260302672344	Proyecto de inversión	1770000	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1770000.0, modificado:1770000.0}}	Rehabilitacion de camino Ruta La Campana, Los Retoños, La Cualerita Zihuatanejo de Azueta - 166212		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	166212 S		152	148	
2026		3 GRO260202634195	Proyecto de inversión	2397893.57	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2397893.57, modificado:2397893.57}}	Construccion de Andador urbano y/o escalinata Sardina en colonia Lazaro Cardenas (La Noria), Zihuatanejo de Azueta - 138837		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	138837 S		377	273	
2026		3 GRO260202634200	Proyecto de inversión	3901331.99	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:3901331.99, modificado:3901331.99}}	Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle principal en colonia Valle Grande, Zihuatanejo de Azueta - 153329		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	153329 S		83	92	
2026		3 GRO260302672348	Proyecto de inversión	7266908.76	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:7266908.76, modificado:7266908.76}}	Rehabilitacion de camino Ruta Vallecitos, El Zaus, La Dicha, Cerro Verde, La Cienega, El Guarumal, Rio Verde, La Laguna I, La Laguna II, El Fresnal, Guayabitos I, Zihuatanejo de Azueta - 166197		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	166197 S		615	610	
2026		3 GRO260302672354	Proyecto de inversión	2798731.88	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:2798731.88, modificado:2798731.88}}	Construccion de cancha y techado en Escuela de educacion basica completa Nueva Manitoba en Mexico, clave: 12KPR1831D. El Basurero (El Tiradero), Ixtapa Zihuatanejo, Zihuatanejo de Azueta - 188239		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	188239 S		85	90	
2026		3 GRO260302672359	Proyecto de inversión	1832523.89	{ff1: {ciclo recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog estatal mun:FAIS municipal, monto:1832523.89, modificado:1832523.89}}	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Landa (Andador 14 y Calle 3), Col. Linda Vista, Zihuatanejo de Azueta - 197454		12 Guerrero		38 Zihuatanejo de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zihuatanejo de Azueta	197454 S		110	92	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:166.11, meta modificada:166.11}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Guacamaya Colonia El Limon 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Lirios Y Andador Laureles Calle Pablo Neruda Por la Avenida Paseo de Zihuatanejo Pte continuar por Jose María Morelos y Pavón posteriormente, lon:-101.55650949, lat:17.65397123}}	27-05-2026	10-07-2026	1034943.4	1034943.37	1034943.4	1034943.4	1034943.4	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18444, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1034943.37, importe modificado:1034943.37}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:166.11}}	{2634206/proyecto FIN, 2634206/proyecto INICIO, 2634206/proyecto PROCESO, 2634206/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:355.72, meta modificada:355.72}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Ruiz Massieu Colonia Primer Paso 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Paseo del Mirador Calle Niños Heroes Para llegar a esta obra se debe de tomar ir hacia el centro de la ciudad post, lon:-101.56506371, lat:17.6416604}}	04-06-2026	25-07-2026	1734302.1	1734302.13	1734302.1	1734302.1	1734302	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18456, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1734302.13, importe modificado:1734302.13}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:355.72}}	{2634209/proyecto FIN, 2634209/proyecto INICIO, 2634209/proyecto PROCESO, 2634209/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:962.48, meta modificada:962.48}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Camino colonia Puerto Blanco - colonia Capire 962 48 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA Para llegar a esta obra se entra por la gasolinera del infonavit el hujal pasando por las oficinas de Telmex hacia la colónia vaso de mi, lon:-101.55749947, lat:17.66447517}}	01-07-2026	08-08-2026	2262570.1	2262570.07	2262570.1	2262570.1	2262570	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18471, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2262570.07, importe modificado:2262570.07}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:850.0}}	{2672350/proyecto INICIO, 2672350/proyecto PROCESO, 2672350/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1140.23, meta modificada:1140.23}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal El Bocote Colonia El Bocote 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Fidel Orbe Y Calle Girasoles Calle Principal Para llegar a esta obra Mantente a la izquierda para continuar por Cd Lázaro Cárdenas - , lon:-101.52375195, lat:17.65431895}}	17-08-2026	26-09-2026	3622108.8	3622108.76	3622108.8	3622108.8	3622109	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18492, contratista:ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3622108.76, importe modificado:3622108.76}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2672361/proyecto PROCESO, 2672361/proyecto INICIO, 2672361/proyecto PROCESO, 2672361/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1511.96, meta modificada:1511.96}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:208, direccion:Calle Ampliacion Los Reyes (La Chivera) AMPLIACION Los Reyes (La Chivera) 40882 LOS REYES (LAS CHIVERAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Sandia Y Calle Ciruelos Calle La Perla En carreter Federal Acapulco Zihuatanejo a la altur, lon:-101.49357178, lat:17.63911594}}	22-06-2026	25-07-2026	3482160.7	3482160.74	3482160.7	3482160.7	3482161	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18466, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3482160.74, importe modificado:3482160.74}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2672345/proyecto INICIO, 2672345/proyecto PROCESO, 2672345/proyecto INICIO, 2672345/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:679.2, meta modificada:679.2}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Guanajuato Colonia Morelos Pte Alta 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Nayarit Y Calle Quintana Roo Calle Chihuahua Como referencia se encuentra en la calle Nuevo Leon de la pizzeria vivan las pizzas todo , lon:-101.54512735, lat:17.64085533}}	29-06-2026	25-08-2026	4602023.9	4602023.9	4602023.9	4602023.9	4602024	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18469, contratista:ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4602023.9, importe modificado:4602023.9}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2672351/proyecto INICIO, 2672351/proyecto PROCESO, 2672351/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:583.64, meta modificada:583.64}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:94, direccion:Calle hacia la Boloncha Pueblo El Zarco 40882 EL ZARCO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle hacia la Boloncha Y Calle del Tanque Calle la Principal Para llegar a esta obra se tiene que tomar la charretera federal Zihuatanejo Acapulc, lon:-101.40804671, lat:17.6202486}}	20-07-2026	22-08-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:2598.0, meta modificada:2598.0}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:23, direccion:Calle Chihuahua Colonia carrerita 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Chihuahua Avenida Zihuatanejo Acapulco Sobre la avenida Paseo de Zihuatanejo se integra a la carretera federal llegando haci, lon:-101.48627058, lat:17.63561334}}	24-08-2026	10-10-2026	7813001.9	7813001.88	7813001.9	7813001.9	7813002	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18495, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:7813001.88, importe modificado:7813001.88}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{2672358/proyecto PROCESO, 2672358/proyecto INICIO, 2672358/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros cúbicos, meta:232.73, meta modificada:232.73}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:66, direccion:Camino / Terracería Plan de los Hernandez - Guayabal 9 95 40885 PLAN DE LOS HERNÁNDEZ, ZIHUATANEJO DE AZUETA PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO COYUCA DE CATALAN, CON DIRECCION HACIA LA COMUNIDAD DE VAL, lon:-101.41590868,	15-06-2026	13-08-2026	3420962.9	3420962.93	3420962.9	3420962.9	3420963	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18455, contratista:ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3420962.93, importe modificado:3420962.93}}	{meta1: {unidad medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}	{2634208/proyecto PROCESO, 2634208/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:507.93, meta modificada:507.93}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Triques Colonia Amuzgos 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Huauapam de Leon Y Calle Triques Calle Av. Los Amuzgos Avenida José María Morelos y Pavón, se dirige hacia la terminal de autobuses Estrella de , lon:-101.54373971, lat:17.64350113}}	07-09-2026	07-11-2026	1644833.3	1644833.28	1644833.3	1644833.3	1644833	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18497, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1644833.28, importe modificado:1644833.28}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2672342/proyecto PROCESO, 2672342/proyecto INICIO, 2672342/proyecto PROCESO, 2672342/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:4041.03, meta modificada:4041.03}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:208, direccion:Calle Naranja Colonia Reyes 40882 LOS REYES (LAS CHIVERAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle cocos Y Calle Nanche Calle Manzana Para llegar a esta obra, primeramente, hay que ubicarse en la carretera Fed. 200, Zihuatanejo Acapulc, lon:-101.49081325, lat:17.63810201}}	08-06-2026	20-06-2026	2465149.3	2465149.29	2465149.3	2465149.3	2465149	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18453, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2465149.29, importe modificado:2465149.29}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:4041.03}}	{2634205/proyecto INICIO, 2634205/proyecto PROCESO, 2634205/proyecto INICIO, 2634205/proyecto PROCESO, 2634205/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3108.73, meta modificada:3108.73}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:431, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Playa del Aeropuerto - Entronque Boulevard Zihuatanejo 3 108 40888 PLAYA EL AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA En carretera federal Acapulco a Zihuatanejo en el punto conocido como entronque a , lon:-101.47671753, lat:17.60126556}}	15-06-2026	04-07-2026	1644733.3	1644733.26	1644733.3	1644733.3	1644733	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18457, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1644733.26, importe modificado:1644733.26}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:3108.73}}	{2634210/proyecto INICIO, 2634210/proyecto FIN, 2634210/proyecto PROCESO, 2634210/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:45.42, meta modificada:45.42}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:207, direccion:Calle Las Azucenas Colonia Villa Hermosa Las Pozas 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Azucenas Y Calle Violetas Calle Sin nombre Para llegar en donde se realizaran los trabajos de el Tanque de Almac, lon:-101.47148568, lat:17.62869383}}	08-06-2026	03-07-2026	1619218.4	1619218.4	1619218.4	1619218.4	1619218	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18461, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1619218.4, importe modificado:1619218.4}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:45.42}}	{2634212/proyecto PROCESO, 2634212/proyecto FIN, 2634212/proyecto INICIO, 2634212/proyecto FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:515.58, meta modificada:515.58}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Lirios Colonia El Barril 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Adara Y Calle Román Cabrera Calle Nenufar En carretera federal Acapulco zihuatanejo en punto conocido como entrada a Agua de correa ingresar por c, lon:-101.5298526, lat:17.65305187}}	22-06-2026	18-07-2026	2105678.6	2105678.59	2105678.6	2105678.6	2105679	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18459, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2105678.59, importe modificado:2105678.59}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:515.58}}	{2634214/proyecto INICIO, 2634214/proyecto PROCESO, 2634214/proyecto INICIO, 2634214/proyecto FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	CONTRATOS		AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:22061.2, meta modificada:22061.2}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Varillos - Llano Sin Agua 22 61 40892 HUIPILILLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA Se ingresa por acceso a la carretera Federal Acapulco Lazaro Cardenas en la comunidad de Barrio Nuevo subiendo 53 kilometros aproximadame, lon:-101.42819712, lat:17.90368631}}	15-06-2026	04-07-2026	5648370	5648370	5648370	5648370	5648370	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18465, contratista:ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:5648370.0, importe modificado:5648370.0}}		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:18000.0}}	{2672346/proyecto INICIO, 2672346/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1276.25, meta modificada:1276.25}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:13, direccion:Calle Calle Charly Colonia Arboledas 40883 SAN JOSÉ XTAPA (BARRIO VIEJO), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Brasil Calle Bugambilias Para Llegar a esta obra se toma la autopista Zihuatanejo, manzanillo, llegar , lon:-101.61869935, lat:17.70214353}}	25-05-2026	18-07-2026	1205177.5	1205177.46	1205177.5	1205177.5	1205177	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18452, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1205177.46, importe modificado:1205177.46}}		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:1276.25}}	{2634202/proyecto INICIO, 2634202/proyecto PROCESO, 2634202/proyecto FIN, 2634202/proyecto PROCESO, 2634202/proyecto FIN, 2634202/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3237.71, meta modificada:3237.71}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Colonia El Embalse 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Libertad Y Calle Geminis Calle Ejército Mexicano Para llegar a esta obra se toma la calle Ejercito Mexicano, a esta calle , lon:-101.54256947, lat:17.64670847}}	22-06-2026	10-07-2026	1811146.4	1811146.35	1811146.4	1811146.4	1811146	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18443, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1811146.35, importe modificado:1811146.35}}		{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:3237.71}}	{2634204/proyecto INICIO, 2634204/proyecto PROCESO, 2634204/proyecto INICIO, 2634204/proyecto PROCESO, 2634204/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:1898.57, meta modificada:1898.57}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:207, direccion:Calle Azucenas Colonia Las Azucenas 40882 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle a un costado de laguna Y Calle Violetas Calle Girasoles Tomando la carretera federal hacia Acapulco pasando la colonia de Los R, lon:-101.47170215, lat:17.63160204}}	20-08-2026	31-10-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:484.6, meta modificada:484.6}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Marañona Colonia Puesta del Sol 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Marañona Y Calle Los Pinos Calle de la Capilla Ingresar a la colonia por avenida Amado Nervo de la colonia el limón hasta llegar al puente , lon:-101.55980556, lat:17.65406623}}	24-08-2026	26-09-2026	1483215.6	1483215.58	1483215.6	1483215.6	1483216	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18494, contratista:ALBERT RODRIGUEZ LUBIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1483215.58, importe modificado:1483215.58}}		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2672360/proyecto INICIO, 2672360/proyecto PROCESO, 2672360/proyecto INICIO, 2672360/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:1364.04, meta modificada:1364.04}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Rubi Colonia Ampliacion La Joya 40894 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle sin nombre Y Calle Rubi Calle Lomas del Valle Para llegar a esta obra se accede por la colonia Agua de Correa con dirección hacia colonia I, lon:-101.51787142, lat:17.65199357}}	17-08-2026	10-10-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:4940.66, meta modificada:4940.66}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:285, direccion:Camino / Terracería Ojo de Agua - Pintero 4 945 40892 OJO DE AGUA, ZIHUATANEJO DE AZUETA Tomaremos la carretera nacional Zihuatanejo-Lazaro Cardenas hasta llegar a la comunidad 3 de diciembre, para tomar una desviacion para reinco, lon:-101.31147304, lat:18.05357787}}	26-05-2026	10-06-2026	1265901.1	1265901.13	1265901.1	1265901.1	1265901	Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:4940.66}}	{2634194/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1034.65, meta modificada:1034.65}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Numero 2 Colonia Buenos Aires 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Bugambillas Y Calle Numero 1 Calle de la Primaria Octavio Paz Para llegar a esta obra, se toma la carretera Acapulco Zihuatanejo, hasta llega, lon:-101.55919379, lat:17.65109397}}	21-05-2026	31-07-2026	2532596.6	2532596.55	2532596.6	2532596.6	2532597	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:1034.65}}	{2634201/proyecto PROCESO, 2634201/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:933.29, meta modificada:933.29}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle calle junto al Jardín de Niños Colonia El Manguito 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle 3 de Mayo Y Calle Bugambillas Calle Azucena SE DEBE TOMAR LA AVENIDA JOSE MORELOS Y PAVON EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE ZIHU, lon:-101.56798114, lat:17.64117349}}	25-05-2026	15-07-2026	3219072.9	3219072.87	3219072.9	3219072.9	3219073	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18441, contratista:JUNIOR FREDDY HERNANDEZ SALGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3219072.87, importe modificado:3219072.87}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:933.29}}	{2634203/proyecto FIN, 2634203/proyecto PROCESO, 2634203/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:16641.5, meta modificada:16641.5}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:285, direccion:Camino / Terracería Rancho Nuevo - Ojo de agua 16 438 40892 OJO DE AGUA, ZIHUATANEJO DE AZUETA En carretera Federal Zihuatanejo Manzanillo, en el entronque con la comunidad de Pantla ingresa a carretera Zihuatanejo a Ciudad Altamí, lon:-101.31141893, lat:18.053536}}	08-06-2026	19-06-2026	4261051.1	4261051.05	4261051.1	4261051.1	4261051	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18454, contratista:FRANCISCO SALAMANCA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4261051.05, importe modificado:4261051.05}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:16641.5}}	{2634207/proyecto INICIO, 2634207/proyecto PROCESO, 2634207/proyecto FIN, 2634207/proyecto INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:496.74, meta modificada:496.74}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Pez Vela Colonia La Noria 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Ballena Y Calle El Marinero Andador Delfin Se inicia el recorrido hacia el piniente y luego se incorpora a la av paseo de Zihuatanejo con dir, lon:-101.56233937, lat:17.63651227}}	15-06-2026	18-07-2026	2350115.1	2350115.06	2350115.1	2350115.1	2350115	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18462, contratista:ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2350115.06, importe modificado:2350115.06}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:496.74}}	{2634211/proyecto PROCESO, 2634211/proyecto FIN, 2634211/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:29674.58, meta modificada:29674.58}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:89, direccion:Camino / Terracería Vallecitos de Zaragoza - Los Mercados II 29 674 40892 VALLECITOS DE ZARAGOZA, ZIHUATANEJO DE AZUETA Sobre la carretera federal Acapulco Manzanillo antes de llegar al poblado de Salitreras encontraremos un entro, lon:-101.32387021, lat:17.92045143}}	22-06-2026	18-07-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:381.71, meta modificada:381.71}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 6 de Enero - Cuartel de la Guardia Nacional 0 381 40886 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA En carretera federal Zihuatanejo Manzanillo en el punto conocido como retorno de Ixtapa continual por, lon:-101.56978924, lat:17.64596923}}	22-06-2026	18-07-2026	1824825.6	1824825.58	1824825.6	1824825.6	1824826	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18463, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1824825.58, importe modificado:1824825.58}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:381.71}}	{2672347/proyecto PROCESO, 2672347/proyecto INICIO, 2672347/proyecto FIN, 2672347/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:135.25, meta modificada:135.25}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Andador 11 Colonia Vista Hermosa 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador sin nombre Y Andador Rio Oro Calle Costamar punto de partida sobre la Avenida Paseo de Zihuatanejo Poniente frente al acceso del Ayunt, lon:-101.55605393, lat:17.65049018}}	22-06-2026	25-07-2026	549725.88	549725.88	549725.88	549725.88	549725.9	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18467, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:549725.88, importe modificado:549725.88}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:135.25}}	{2672349/proyecto INICIO, 2672349/proyecto FIN, 2672349/proyecto PROCESO, 2672349/proyecto FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCIADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:278.35, meta modificada:278.35}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle principal Colonia Jorge Allec 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador sin nombre Y Calle las Palmas Calle El Calvario Para llegar a esta obra se entra por la colonia el limón pasando el segundo puente vehicula, lon:-101.55883461, lat:17.6536014}}	06-07-2026	31-08-2026	904786.86	904786.86	904786.86	904786.86	904786.9	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18475, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:904786.86, importe modificado:904786.86}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2672352/proyecto INICIO, 2672352/proyecto PROCESO, 2672352/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:16899.58, meta modificada:16899.58}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:220, direccion:Camino / Terracería Mesas del Burro - La Calera 16 899 40892 LA CALERA, ZIHUATANEJO DE AZUETA La distancia entre San Antonio de Ixtapa-Zihuatanejo y San Antonio es de aproximadamente 1.108 kilómetros entrando por el entronque de s, lon:-101.27336204, lat:17.98103933}}	20-07-2026	05-08-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:260.54, meta modificada:260.54}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Bugambilias Colonia Paraíso Amate 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Topacio Calle Perla Para llegar a esta obra se entra por la colonia la deportiva a un lado de la escuela preparatoria , lon:-101.55805872, lat:17.65181168}}	13-07-2026	12-09-2026	925545.42	925545.42	925545.42	925545.42	925545.4	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18474, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:925545.42, importe modificado:925545.42}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2672356/proyecto PROCESO, 2672356/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2937.92, meta modificada:2937.92}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Gabriel Garcia Marquez Colonia Vaso de Miraflores 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador sin nombre Y Calle Manuel Acuña Boulevard Zihuatanejo Manzanillo Sobre el Boulevard Zihuatanejo Manzanillo a la altura , lon:-101.56096485, lat:17.66011624}}	22-07-2026	15-08-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:16512.46, meta modificada:16512.46}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:79, direccion:Camino / Terracería El Atuto - Siemprevial 16 512 40885 SIEMPREVIVAL, ZIHUATANEJO DE AZUETA Se inicia el recorrido sobre el boulevard ixtapa zihuatanejo hacia la colonia la puerta tomando la carretera 200 llegando al entronque de , lon:-101.37557312, lat:17.82040827}}	28-05-2026	13-06-2026	4228019.7	4228019.65	4228019.7	4228019.7	4228020	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-IP-18437, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4228019.64, importe modificado:4228019.64}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:16512.46}}	{2634197/proyecto INICIO, 2634197/proyecto FIN, 2634197/proyecto INICIO, 2634197/proyecto PROCESO, 2634197/proyecto FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:27093.78, meta modificada:27093.78}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:197, direccion:Camino / Terracería Las Mesillas - LAGUNA ESTANCADA 27 9 40892 LAS MESILLAS, ZIHUATANEJO DE AZUETA Sobre la carretera Zihuatanejo Manzanillo en el entronque de Barrio Nuevo antes d ela colonia 3 de Diciembre a mano derecha se encu, lon:-101.46603705, lat:17.79145323}}	12-05-2026	30-05-2026	6936594.7	6936594.74	6936594.7	6936594.7	6936595	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-IP-18438, contratista:JOSE ENRIQUE AYALA DURAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:6936594.73, importe modificado:6936594.73}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:27093.78}}	{2634199/proyecto PROCESO, 2634199/proyecto FIN, 2634199/proyecto INICIO, 2634199/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:481.74, meta modificada:481.74}}	1	{geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador numero 31 Colonia El Barril III 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Tamarindos Y Calle Fidel Orbe Calle Playa Larga Sobre la av Paseo de Zihuatanejo Poniente a un costado del Ayuntamiento se integra a la c, lon:-101.52692161, lat:17.65063807}}	03-08-2026	26-09-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO O PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:334.74, meta modificada:334.74}}	A	1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:13, direccion:Calle Brasil Colonia El Coacoyul 40880 SAN JOSÉ XTAPA (BARRIO VIEJO), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Bugambilias Y Calle Prol. Bugambilias Calle Tulipanes En carretera nacional Zihuatanejo Manzanillo en puntoconocido como entr, lon:-101.6184464, lat:17.70164929}}	07-09-2026	26-09-2026	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	En registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:6909.97, meta modificada:6909.97}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:319, direccion:Camino / Terracería La Campana - Cuailerita 6 909 40892 LA CUAILERITA, ZIHUATANEJO DE AZUETA Sobre la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas a la altura de la galolinera en la colonia Vaso de Miraflores de Zihuatanejo subiendo, lon:-101.49627983, lat:17.91155244}}	29-06-2026	11-07-2026	1770000	1770000	1770000	1770000	1770000	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18464, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1770000.0, importe modificado:1770000.0}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:6909.97}}	{2672344/proyecto INICIO, 2672344/proyecto PROCESO, 2672344/proyecto FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta modificada:844.0}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Sardina Colonia Lazaro Cardenas La Noria 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Pez Vela Y Andador La Ballena Pasaje Paseo del Cantil Para llegar al andador sardina de colonia Lazaro Cardenas se toma la car, lon:-101.55654396, lat:17.65452076}}	11-05-2026	18-07-2026	2397893.6	2397893.57	2397893.6	2397893.6	2397894	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2634195/proyecto INICIO, 2634195/proyecto PROCESO, 2634195/proyecto INICIO, 2634195/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:697.54, meta modificada:697.54}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal Valle Grande Colonia Valle Grande 40896 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Y Avenida Carlos Salgado o av. majahua Avenida Del Bosque Para llegar a esta obra, se toma la carretera escénica la Majahua ingresand, lon:-101.57102697, lat:17.64498083}}	25-05-2026	18-07-2026	3901332	3901331.99	3901332	3901332	3901332	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18442, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3901331.99, importe modificado:3901331.99}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:697.54}}	{2634200/proyecto INICIO, 2634200/proyecto PROCESO, 2634200/proyecto INICIO, 2634200/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros lineales, meta:28384.18, meta modificada:28384.18}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:235, direccion:Camino / Terracería Vallecitos - Guayabitos 28 384 40892 GUAYABITOS, ZIHUATANEJO DE AZUETA Sobre la carretera Nacional Zihuatanejo Manzanillo en el crucero de la comunidad de Pantla se ingresa sobre la carretera Zihuatanejo a Ciud, lon:-101.25959514, lat:17.89127457}}	15-06-2026	04-07-2026	7266908.8	7266908.76	7266908.8	7266908.8	7266909	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18470, contratista:JOSE ENRIQUE AYALA DURAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:7266908.76, importe modificado:7266908.76}}	{meta1: {unidad medida:Metros lineales, avance:20000.0}}	{2672348/proyecto PROCESO, 2672348/proyecto INICIO, 2672348/proyecto PROCESO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:515.4, meta modificada:515.4}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:430, direccion:Calle al Basurero (al Tiradero) Colonia El Basurero (El Tiradero) 40880 EL TIRADERO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Y Calle Sin Nombre Avenida Manzanillo Zihuatanejo Para llegar al lugar donde se construirá la cancha , lon:-101.58672945, lat:17.6809623}}	20-07-2026	22-08-2026	2798731.9	2798731.88	2798731.9	2798731.9	2798732	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-I3P-18473, contratista:JUAN SOTELO AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2798731.88, importe modificado:2798731.88}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:515.4}}	{2672354/proyecto FIN, 2672354/proyecto PROCESO, 2672354/proyecto INICIO}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:374.1, meta modificada:374.1}}		1 {geo1: {cve municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 3 Colonia Linda Vista 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle 3 Y Calle 14 Calle 2 En Carretera federal Acapulco Zihuatanejo en punto conocido como Fuente del Sol Ingresar a Av José María Morelos y Pavon hasta l, lon:-101.55933668, lat:17.6517016}}	10-08-2026	19-09-2026	1832523.9	1832523.89	1832523.9	1832523.9	1832524	{ctto1: {tipo obra:Obra, numero contrato:MZA-FAISMUN-2026-AD-18487, contratista:BERTOLDO RIVAS ROBLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1832523.89, importe modificado:1832523.89}}	{meta1: {unidad medida:Metros Cuadrados, avance:374.1}}	{2672359/proyecto INICIO, 2672359/proyecto PROCESO, 2672359/proyecto INICIO, 2672359/proyecto FIN}	En Ejecución	En revisión de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
Ejercicio del gasto
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	112,145,509.00	125,452,640.00	125,452,640.00	125,452,640.00	125,452,640.00
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	16,250,623.00	28,882,446.00	28,882,446.00	28,882,446.00	28,882,446.00
Guerrero	Zihuatanejo de Azueta	Partida genérica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Municipio de Zihuatanejo de Azueta			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	95,894,886.00	96,570,194.00	96,570,194.00	96,570,194.00	96,570,194.00

Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
125,452,640.00	125,452,640.00			N/A	121,350,641.40		
28,882,446.00	28,882,446.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Revisión	
96,570,194.00	96,570,194.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Revisión	

Preliminar