

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

2015-2018

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA | **Ejercicio Fiscal**

Del 30 de Septiembre al 31 de Diciembre del

2015



6.6 INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES

6.6.6 Reporte de avance físico- financiero de obras y acciones con información acumulada.

Formato OP-04

Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2015 (30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)
 Fondo o programa fuente de financiamiento: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM



No. Prop.	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas Programadas	Alcanceados	Número de beneficiarios	Inversión		% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
								Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida		
RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO													
1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL PARAISO	COM. COACOVUL	196.93 ML	196.93 ML	600	\$ 1,014,096.18	\$ 1,014,096.18	\$ 1,014,096.18	100%	5 6 1 1 3 0 0 1 0 0 5	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL. AMPLA	587.60 ML	587.60 ML	350	\$ 946,932.34	\$ 946,932.34	\$ 946,932.34	100%	5 6 1 1 3 0 0 1 0 0 6	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
3	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COM. PANTLA	1.00 SISTEMA	1.00 SISTEMA	3,917	\$ 2,164,096.04	\$ 2,164,096.04	\$ 2,164,096.04	100%	5 6 1 1 3 0 0 1 0 0 7	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
4	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	COM. MESAS DE BRAVO	1.00 OBRA	1.00 OBRA	80	\$ 922,821.95	\$ 922,821.95	\$ 922,821.95	100%	5 6 1 1 3 0 0 1 0 0 8	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
5	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. AZTECAQUIHUATANEJO	706.72 ML	706.72 ML	650	\$ 1,313,955.73	\$ 1,313,955.73	\$ 1,313,955.73	100%	5 6 1 1 3 0 0 1 0 0 9	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
								Subtotal Agua y Saneamiento	\$ 6,353,965.24	\$ 6,353,965.24	\$ 6,353,965.24		

CONVENIO H. AYUNTAMIENTO - SEDESOL (PSZP)													
6	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS	MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO	172.00 TECHOS	172.00 TECHOS	880	\$ 2,784,893.56	\$ 2,784,893.56	\$ 2,784,893.56	100%	5 6 1 1 1 0 0 7 0 2 9	OBRA TRANSFERIBLE
								Subtotal Vivienda	\$ 2,784,893.56	\$ 2,784,893.56	\$ 2,784,893.56		

RUBRO: ELECTRIFICACION (VIVIENDA)													
7	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	COL. 20 DE NOVIEMBRE ZIHUATANEJO	7.00 POSTE	7.00 POSTE	545	\$ 397,213.72	\$ 397,213.72	\$ 397,213.72	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 0 8	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
8	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	COL. RENE JUAREZ ZIHUATANEJO	13.00 POSTE	13.00 POSTE	220	\$ 577,756.88	\$ 577,756.88	\$ 577,756.88	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 0 9	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
9	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	COL. 22 DE NOVIEMBRE ZIHUATANEJO	21.00 POSTE	21.00 POSTE	285	\$ 897,246.38	\$ 897,246.38	\$ 897,246.38	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 1 0	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
10	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. CTM II	COM. SAN JOSE IXTAPA	16.00 POSTE	16.00 POSTE	197	\$ 693,908.97	\$ 693,908.97	\$ 693,908.97	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 1 1	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
11	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. CTM III	COM. SAN JOSE IXTAPA	31.00 POSTE	31.00 POSTE	188	\$ 1,198,091.52	\$ 1,198,091.52	\$ 1,198,091.51	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 1 2	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
12	DIR	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COL. VILLA HERMOSA	COM. SAN JOSE IXTAPA	21.00 POSTE	21.00 POSTE	240	\$ 928,646.90	\$ 928,646.90	\$ 928,646.90	100%	5 6 1 1 3 0 0 4 0 1 3	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
13	DIR	VIVIENDA	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION	COL. CENTRO ZIHUATANEJO	1 OBRA	1 OBRA	150	\$ 97,548.95	\$ 97,548.95	\$ 97,548.95	0%		OBRA DE DOMINIO PUBLICO
								Subtotal Electrificación (Vivienda)	\$ 4,760,515.32	\$ 4,760,515.32	\$ 4,760,515.32		

RUBRO: GASTOS INDIRECTOS													
14	DIR	VIVIENDA	GASTOS INDIRECTOS	H. AYUNTAMIENTO				\$ 400,812.82	\$ 400,812.82	\$ 400,812.81	100%	5 1 2 9 6 2 9 6	
								Subtotal Gastos Indirectos	\$ 400,812.82	\$ 400,812.81	\$ 400,812.81		
								Total	\$ 14,332,637.98	\$ 14,332,637.98	\$ 14,332,637.97		



PRESIDENCIA
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

Primer Sindacatura 2015 - 2018

Arq. Ro. Sr. Nohé María Coronado Zúñiga Alda
Primer Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Revisó:
Prof. Celso Moreno Martínez
Contrador Interno

00160



Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016 (30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)

Fondo o programa fuente de financiamiento. HABITAT

Formato OP-04

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Métro		Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico
120381DS001	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CONFORMACION, CAPACITACION A PROMOTOR COMUNITARIO	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	3.00	COMITE	31	\$ 28,740.00		\$ 28,740.00	\$ 20,460.00	\$ 20,460.00	\$ 20,460.00	71%	71%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.001	TRANSFERIBLE
120381DS002	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION COMITE PROMOTOR COMUNITARIO	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	1.00	COMITE	16	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 16,420.00	\$ 16,420.00	\$ 16,420.00	55%	55%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.002	TRANSFERIBLE
120381DS003	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	1	ESTIMULO	1	\$ 10,330.00		\$ 10,330.00	\$ 10,330.00	\$ 10,330.00	\$ 10,330.00	100%	100%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.003	TRANSFERIBLE
120381DS004	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	1	ESTIMULO	1	\$ 11,620.00		\$ 11,620.00	\$ 11,620.00	\$ 11,620.00	\$ 11,620.00	100%	100%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.004	TRANSFERIBLE
120381DS006	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 80,117.22	\$ 80,117.22	\$ 80,117.22	89%	89%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.006	TRANSFERIBLE
120381DS007	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE ELABORACION DE HANCAOS (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 73,117.22	\$ 73,117.22	\$ 73,117.22	81%	81%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.007	TRANSFERIBLE
120381DS008	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE BASTREÑA Y ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 86,000.00		\$ 86,000.00	\$ 70,676.19	\$ 70,676.19	\$ 70,676.19	83%	83%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.008	TRANSFERIBLE
120381DS009	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE PLOMERIA (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	\$ 116,117.22	\$ 116,117.22	\$ 116,117.22	97%	97%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.009	TRANSFERIBLE
120381DS010	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE ELECTRICIDAD (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	\$ 116,117.21	\$ 116,117.21	\$ 116,117.21	97%	97%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.010	TRANSFERIBLE
120381DS011	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPARACION DE CELULARES (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 98,237.22	\$ 98,237.22	\$ 98,237.22	98%	98%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.011	TRANSFERIBLE
120381DS012	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPARACION DE PANELES SOLARES (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 117,000.00		\$ 117,000.00	\$ 113,117.22	\$ 113,117.22	\$ 113,117.22	97%	97%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.012	TRANSFERIBLE
120381DS013	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE VITRALES (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 86,117.22	\$ 86,117.22	\$ 86,117.22	96%	96%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.013	TRANSFERIBLE
120381DS014	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPOSTERIA	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 95,000.00		\$ 95,000.00	\$ 90,167.22	\$ 90,167.22	\$ 90,167.22	94%	94%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.014	TRANSFERIBLE
120381DS015	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE GLOBOPLEXIA	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	CURSO	30	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 86,117.22	\$ 86,117.22	\$ 86,117.22	96%	96%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.005	TRANSFERIBLE
120381DS016	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	TALLER	30	\$ 81,860.00		\$ 81,860.00	\$ 23,360.00	\$ 23,360.00	\$ 23,360.00	29%	29%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.015	TRANSFERIBLE
120381DS017	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	2.00	TALLER	30	\$ 70,140.00		\$ 70,140.00	\$ 18,220.00	\$ 18,220.00	\$ 18,220.00	26%	26%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.017	TRANSFERIBLE
120381DS018	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUAPITMEOC	1.00	TALLER	15	\$ 30,500.00		\$ 30,500.00	\$	\$	\$	0%	0%	1.2.8.3.853.002.001.001.001.001.018	TRANSFERIBLE

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas:	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devoluida	Ejercida	Pagada			Subejercicio	% de Avance Físico
					Subtotal DISC - Desarrollo Social Comunitario			\$ 1,250,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,010.00			
MODALIDAD: ME - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO																	
120381MBE01	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	EQUIPAMIENTO DEL CDC. PRIMER PASO CARDENISTA.	COL. PRIMER PASO CARDENISTA	8 LOTE DE ESPHO		348	\$ 97,875.00	\$ -	\$ 97,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,875.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE02	COMPLEMENTARIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE CALLE No. 3 EN LA COLONIA BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	1,300 M2		134	\$ 1,737,210.00	\$ -	\$ 1,737,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,737,210.00	100%	100%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE03	COMPLEMENTARIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE CALLE No. 2 EN LA COLONIA BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	1,020 M2		131	\$ 1,832,825.00	\$ -	\$ 1,832,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,832,825.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE04	COMPLEMENTARIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR No. 1 EN LA COLONIA BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	420 M2		36	\$ 515,045.00	\$ -	\$ 515,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 515,045.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE05	COMPLEMENTARIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR No. 5 EN LA COLONIA BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	380 M2		139	\$ 487,500.00	\$ -	\$ 487,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,500.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE06	DIRECTA	ELECTRIFICACION	INSTALACION DE 29 LUMINARIAS EN POSTES EN LA COL. BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	29 LUMINARIAS		53	\$ 617,635.00	\$ -	\$ 617,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 617,635.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE07	COMPLEMENTARIO	URB	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR No. 1 EN LA COLONIA BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	810 M2		40	\$ 1,017,565.00	\$ -	\$ 1,017,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,017,565.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE08	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE LA COL. BUENOS AIRES	COL. BUENOS AIRES	72 ML	72 ML	9	\$ 118,059.99	\$ -	\$ 118,059.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,059.99	100%	100%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE09	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	AMPLIACION DEL CDC. PRIMER PASO CARDENISTA	COL. PRIMER PASO CARDENISTA	138.40 M2		348	\$ 862,260.00	\$ -	\$ 862,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 862,260.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE10	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	REGULACION DE MAREJ INSTITUCIONAL DEL CDC. PRIMER PASO CARDENISTA	COL. PRIMER PASO CARDENISTA	548.87 M2		348	\$ 12,365.00	\$ -	\$ 12,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,365.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
120381MBE11	COMPLEMENTARIO	COMPLEMENTARIO	ELEMENTOS DE SUSTENTABILIDAD EN CDC PRIMER PASO CARDENISTA (ADAPTACION DE AGUA PLUVIAL)	COL. PRIMER PASO CARDENISTA	1 LOTE DE		348	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	0%	0%	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
Total								\$ 8,333,400.00	\$ -	\$ 8,333,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,333,400.00			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
PRESIDENCIA
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Revisor: Prof. Calixtino Morelos Martínez
 Contralor Interno

Elaboró: Ing. Enrique Hernández Martínez A. GRO
 Director de Obras Públicas

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

V. B. Lic. Neily María Cristina Zúñiga Allec
 Primer Síndico Procurador

V. B. Lic. Guisano García Bello
 Presidente Municipal

V. B. Lic. Neily María Cristina Zúñiga Allec
 Primer Síndico Procurador



Entidad fiscalizable que reporta: **MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.**
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2018 (30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)
 Fondo o programa fuente de financiamiento, RAMO GENERAL 23 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4

Formato OF-04

No. Prog.	Calificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Aportanza	Modificada	Inversión comprometida	Derivada	Ejecida	Pagada	Bastante	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programas	Alcance									Físico	Financ.			
1	COMP. EMBITRARIO	URB	MANUTENCION DE CASO DE INGENIERIA COL. ADAL DE COMBA		508.00	MA.	118.211	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 3,574,044.73	\$ 3,574,044.73	\$ 3,574,044.73	\$ 1,425,965.27	71%	71%	1 2 3 3 833 002 008 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
2	COMP. EMBITRARIO	URB	MANUTENCION DE LA CALLE MUNICIPAL COL. 24 DE ABRIL		278.00	MA.	118.211	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ 956,883.08	\$ 956,883.08	\$ 956,883.08	\$ 1,404,016.94	89%	39%	1 2 3 3 833 002 008 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
3	COMP. EMBITRARIO	URB	MANUTENCION DE CALLE COL. 4 DE COCATEL		438.00	MA.	1,618	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$ 2,844,098.01	\$ 2,844,098.01	\$ 2,844,098.01	\$ 395,907.98	85%	88%	1 2 3 3 833 002 008 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
4	COMP. EMBITRARIO	URB	CON. EL COCOTELO COL. EL COCOTELO		682.00	MA.	1,618	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 1,413,808.00	\$ 1,413,808.00	\$ 1,413,808.00	\$ 3,286,194.00	80%	28%	1 2 3 3 833 002 008 007	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
5	COMP. EMBITRARIO	URB	CON. EL CASO COL. EL CASO		2,048.00	MA.	6,787	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 3,788,697.82	\$ 3,788,697.82	\$ 3,788,697.82	\$ 1,201,232.08	85%	79%	1 2 3 3 833 002 008 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
								Subtotal	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 12,026,598.72	\$ 12,026,598.72	\$ 12,026,598.72	\$ 7,873,400.28					
								Total	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 12,026,598.72	\$ 12,026,598.72	\$ 12,026,598.72	\$ 7,873,400.28					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Zihuatanejo, Gro. 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
 Lic. Andrés Zúñiga Alías
 Síndico Procurador
 2018

De conformidad: C. P. Salvador González Alcalá
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
TESORERIA
 2015 - 2018

Revisó: Prof. Celestino Morales Martínez
 Contralor Interno

Elaboró: Ima Patricia Hernández Cárdenas
 Director de Obras Públicas.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016 (30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)
Fondo o programa fuente de financiamiento. INVERSION MUNICIPAL

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Programadas	Alcanzadas	Número de beneficiarios	Autorizada	Inversión					% de Avance		Cuentas del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
									Modificadas	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico			Financ.	
1	COMPLEMENTARIO	URB	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE BARRIO VIEJO AL BOULEVARD DE PLAYA LINDA	COM. BARRIO VIEJO	1.20 KM	1.20 KM	884	\$ 164,942.07	\$ 164,942.07	\$ 164,942.07	\$ -	\$ -	\$ 164,942.07	\$ -	100%	100%	5 6 1 1 4 003 002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
2	COMPLEMENTARIO	URB	REHABILITACION DE MUELLE PRINCIPAL DE PLAYA LINDA	COL. PLAYA LINDA	1.00 OBRA	1.00 OBRA	118.211	\$ 40,942.75	\$ 40,942.75	\$ 40,942.75	\$ -	\$ -	\$ 40,942.75	\$ -	100%	100%	5 6 1 1 4 003 005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
Total								\$ 205,884.82	\$ 205,884.82	\$ 205,884.82	\$ -	\$ -	\$ 205,884.82	\$ -					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
PRIMER SINDICATURA 2015 - 2018
 De conformidad: Sr. Secretario Gonzáles Alarcón

Presidente Municipal
 Lic. Gustavo García Beltrán

Tesoro Municipal
 Prof. Celestino Morales Martínez

Revisó: Contralor Interno

Elaboró: Ing. Edilberto Hernández Contreras
 Director de Obras Públicas





Entidad fiscalizable que reporta: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016 (30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE)
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO GENERAL 23 - CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2

Folio 09/4

No. Progs	Caracterización del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad no Cobrada	Metas		Número de beneficiarios	Inversión			% de Avance		Cuenta del Registro Contable para el registro contable	Tipo de obra						
					Programadas	Acreditadas		Acreditada	Modificada	Comprometida	Derechada	Ejecida			Pagada	Subejecido	Físico	Financ.		
1	COMPLEMENTARIO	URB	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE XTAPA	COM. SAN JOSE XTAPA	4,710.00 ML	470 ML	640	\$ 5,000,006.23	\$ -	\$ 5,000,006.23	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	75%	40%	1 2 3 533 302 008 001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
Total								\$ 5,000,006.23	\$ -	\$ 5,000,006.23	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52	\$ 2,014,121.52				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta
 Altoros: Guillermo García Bello
 Gobernador Municipal
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
 2015 - 2018
 Celia Zúñiga Alías
 Síndico Procurador

De conformidad: C.E. Sánchez González Andrés
 Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
TESORERIA
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Director de Obras Públicas

Revisó: Prof. Celsilino Morales Martínez
 Contralor Interno