



INTEGRACIÓN DE LA

Correspondiente al  
Ejercicio Fiscal

# CUENTA PÚBLICA 2016

## 6.6. Información General

**6.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, con información acumulada al cierre del ejercicio fiscal que se reporta. Se deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero y presentarse por cada una de las fuentes de financiamiento. Conforme al formato OP-02.**





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gto.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Número de inversión	Nombres de la obra e sección	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Tipo de obra para el registro contable			
					Programada	Acreditada		Comprobada	Modificada	Acreditada	Devengada	Ejercida	Pagada		Subejecutada	% de avance físico	Cuenta del Registro Contable
1	BACHEO	BACHEO	BACHEO EN ZONA CENTRO ZIHUATANEJO	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	M2	2,819.34	M2	2,819.34	\$727,826.98	\$727,826.98	\$727,826.98	\$727,826.98	\$0.00	100%	100%	12356-11001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2	BACHEO	BACHEO	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA URBANA Y SUBURBANA	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	M2	409.76	M2	409.76	\$373,912.83	\$373,912.83	\$373,912.83	\$373,912.83	\$0.01	100%	100%	12356-11002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
3	BACHEO	BACHEO	SEGUNDA ETAPA DE BACHEO EN ZONA URBANA Y SUBURBANA	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	M2	1,277.00	M2	1,277.00	\$797,913.77	\$797,913.77	\$797,913.77	\$797,913.77	\$0.00	100%	100%	12356-11003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
4	BACHEO	BACHEO	BACHEO CON CAPRETA ASFALTICA EN AVENIDAS PRINCIPALES DE ZIHUATANEJO, AV. BOQUITA, AV. ORIBENTE, AVENIDA DE LA DEPORTISTA, AV. BRITO JUAREZ	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	M2	120.00	M2	120.00	\$51,794.29	\$51,794.29	\$51,794.29	\$51,794.29	\$0.00	100%	100%	12356-11004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
5	BACHEO	BACHEO	DESOLAVO DE AVENIDAS PRINCIPALES CON MACADAMIA PEGAJA	ZIHUATANEJO	M2	234.56	M2	234.56	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	100%	100%	12356-11005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>SUBTOTAL BACHEO =</b>								\$1,874,438.66	\$1,874,438.66	\$1,874,438.66	\$1,874,438.66	\$0.00	100%				
6	IMAGEN URBANA	IMAGEN URBANA	CAMBIO DE IMAGEN EN INTERSECCIONES DE CALLES, MODULOS DE INFORMACION COMERCIAL Y URBANA DE ZIHUATANEJO	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	M2	6,093.89	M2	6,093.89	\$436,975.99	\$436,975.99	\$436,975.99	\$436,975.99	\$0.00	100%	100%	12356-11002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
7	IMAGEN URBANA	IMAGEN URBANA	RENOVACION CASA DE LA CULTURA	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	ANEXO	1.00	ANEXO	1.00	\$65,327.37	\$65,327.37	\$65,327.37	\$65,327.37	\$0.00	100%	100%	12356-11001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>SUBTOTAL IMAGEN URBANA =</b>								\$502,303.36	\$502,303.36	\$502,303.36	\$502,303.36	\$0.00	100%				
8	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION	CONEXION ELECTRICA DE 461 IMPRIMAS LEDS DE 100 WATTS EN POSTE METALICO EN CALLE DE 8 METROS DE ALTURA CON BRANCO DE 2.5 METROS	COL. CENTRO / ZIHUATANEJO	LEDS	191.00	LEDS	191.00	\$450,178.80	\$450,178.80	\$450,178.80	\$450,178.80	\$0.00	100%	100%	12356-11001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
9	URBANIZACION	URBANIZACION	SEÑALIZACION DE PLAZA Y ANCHAMIENTO DE CARRILAS EN PLAZA UNDA	COL. PLAYA UNDA / ZIHUATANEJO	M2	60.00	M2	60.00	\$200,806.11	\$200,806.11	\$200,806.11	\$200,806.11	\$0.00	100%	100%	12356-11001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>SUBTOTAL ELECTRIFICACION =</b>								\$650,984.91	\$650,984.91	\$650,984.91	\$650,984.91	\$0.00	100%				
<b>SUBTOTAL URBANIZACION =</b>								\$200,806.11	\$200,806.11	\$200,806.11	\$200,806.11	\$0.00	100%				
<b>TOTAL INVERSION MUNICIPAL DIRECTA =</b>								\$3,377,538.14	\$3,377,538.14	\$3,377,538.14	\$3,377,538.14	\$0.00	100%				

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GTO.**  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GTO.**  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.P. Salvador Copalaco Abilla  
 Tesorero Municipal

Elaboró: Dra. Ericka Patricia Contreras  
 Asesora Municipal

Fecha de generación: 11 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GTO.  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

008



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metros		Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuentas del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					Programadas	Alocadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Desagradada	Ejecida	Pagada			Subejecida	Físico	Financ.
1	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. LAS ARBOLEDAS COM. PANTLA ZIHUATANEJO	310.20	ML	310.20	\$501,585.82	\$501,585.82	\$501,585.82	\$501,585.82	\$0.00	\$601,585.82	\$0.00	100%	100%	12353-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. IVA (PIS) ZIHUATANEJO	116.70	ML	116.70	\$359,452.68	\$359,452.68	\$359,452.68	\$359,452.68	\$0.00	\$359,452.68	\$0.00	100%	100%	12353-12002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
3	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	COL. MORELOS JOACOTUL	857.80	ML	857.80	\$3,159,970.05	\$3,159,970.05	\$3,159,970.05	\$3,159,970.05	\$0.00	\$3,159,970.05	\$0.00	100%	100%	12353-12020	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
4	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	COL. VILAHERMOSSA COM. SAN JOSE IXTAPA	824.00	ML	824.00	\$1,358,723.23	\$1,358,723.23	\$1,358,723.23	\$1,358,723.23	\$0.00	\$1,358,723.23	\$0.00	100%	100%	12353-12021	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
5	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. AMANECER ZIHUATANEJO	292.00	ML	292.00	\$570,850.22	\$570,850.22	\$570,850.22	\$570,850.22	\$0.00	\$570,850.22	\$0.00	100%	100%	12353-12003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
6	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. BARRIO GALANZAHUATANEJO	300.00	ML	300.00	\$1,522,878.61	\$1,522,878.61	\$1,522,878.61	\$1,522,878.61	\$0.00	\$1,522,878.61	\$0.00	100%	100%	12353-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
7	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARBES	COL. 12 DE MARZO PVA 5-II ZIHUATANEJO	68.80	ML	68.80	\$204,012.82	\$204,012.82	\$204,012.82	\$204,012.82	\$0.00	\$204,012.82	\$0.00	100%	100%	12353-12007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
8	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. EMBALE PARTE ALTA ZIHUATANEJO	110.00	ML	110.00	\$1,278,330.16	\$1,278,330.16	\$1,278,330.16	\$1,278,330.16	\$0.00	\$1,278,330.16	\$0.00	100%	100%	12353-12005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
9	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANJOCOR 12	COL. NUEVO AMANECER ZIHUATANEJO	321.87	ML	321.87	\$454,083.86	\$454,083.86	\$454,083.86	\$454,083.86	\$0.00	\$454,083.86	\$0.00	100%	100%	12353-12004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
10	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. EL BARRIL ZIHUATANEJO	289.00	ML	289.00	\$342,422.41	\$342,422.41	\$342,422.41	\$342,422.41	\$0.00	\$342,422.41	\$0.00	100%	100%	12353-12023	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
11	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. BOSQUES IVA ETAPACOM. COACOVIL	320.00	ML	320.00	\$1,486,654.19	\$1,486,654.19	\$1,486,654.19	\$1,486,654.19	\$0.00	\$1,486,654.19	\$0.00	100%	100%	12353-12041	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
12	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CALLE TULIPANES SAN JOSE DE IXTAPA	674.00	ML	674.00	\$724,860.68	\$724,860.68	\$724,860.68	\$724,860.68	\$0.00	\$724,860.68	\$0.00	100%	100%	12353-12037	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
13	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. PARANISO EL LIMONER ZIHUATANEJO	141.00	ML	141.00	\$378,374.00	\$378,374.00	\$378,374.00	\$378,374.00	\$0.00	\$378,374.00	\$0.00	100%	100%	12353-12024	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
14	COMPLEMENTARIA	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	JOYAS DEL MAR	1.00	PLANTA	8,688	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00	100%	100%	12353-12012	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
15	COMPLEMENTARIA	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS LA ROSA UBICADA EN ZIHUATANEJO DE AZUETA	COL. LA REPUBLICA ZIHUATANEJO	1.00	OBRA	215	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$2,180,000.00	\$0.00	\$2,180,000.00	\$0.00	100%	100%	12353-12015	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
16	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. LOMA COLONIA SAN JOSE IXTAPA	728.80	ML	728.80	\$1,180,528.21	\$1,180,528.21	\$1,180,528.21	\$1,180,528.21	\$0.00	\$1,180,528.21	\$0.00	100%	100%	12353-12038	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
17	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. BENITO JUAREZ	480.00	ML	480.00	\$1,385,018.22	\$1,385,018.22	\$1,385,018.22	\$1,385,018.22	\$0.00	\$1,385,018.22	\$0.00	100%	100%	12353-12009	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 2015 - 2018




No. Prop.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o Colonia	Metros		Número de beneficiarios	Aportada	Materiales	Identificadas	Comprometidas	Desviadas	Ejecidas	Pagada	Subejecutada	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable											
					Programadas	Alcance										Físico	Financ.													
19	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA.	COM. PANITLA	1.00	1.00	15,000	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$1,762,578.97	\$0.00	100%	100%	12353-1209	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
19	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 200 M3 DE CAPACIDAD.	COM. PANTLAZHUATANEJO	1.00	TANQUE	3,914	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$1,998,997.70	\$0.00	100%	100%	12353-12047	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
20	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	COM. RAMO DE GUANA	1.00	POZO	80	\$501,588.00	\$501,588.00	\$501,588.00	\$501,588.00	\$501,588.00	\$501,588.00	\$501,588.00	\$0.00	100%	100%	12353-12022	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
21	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. CONVENIENCIA ZHUATANEJO	1,555.82	ML	1,000	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$1,029,070.05	\$0.00	100%	100%	12353-12042	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
22	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. VICENTE GUERRERO IZHUATANEJO	874.58	ML	410	\$497,528.68	\$497,528.68	\$497,528.68	\$497,528.68	\$497,528.68	\$497,528.68	\$497,528.68	\$0.00	100%	100%	12353-12043	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
23	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL. PROGRESO 2DA ETAPA ZHUATANEJO	1,488.40	ML	65	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$2,898,705.08	\$0.00	100%	100%	12353-12050	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
24	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COL. VICENTE GUERRERO	200.89	ML	410	\$500,088.43	\$500,088.43	\$500,088.43	\$500,088.43	\$500,088.43	\$500,088.43	\$500,088.43	\$0.00	100%	100%	12353-12044	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
25	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA.	COL. AMPLIACION LA ESPERANZA	88.00	ML	85	\$847,221.57	\$847,221.57	\$847,221.57	\$847,221.57	\$847,221.57	\$847,221.57	\$847,221.57	\$0.00	100%	100%	12353-12044	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
26	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	REUBRICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	COL. LA REFORMA ZHUATANEJO	82.46	ML	215	\$181,832.47	\$181,832.47	\$181,832.47	\$181,832.47	\$181,832.47	\$181,832.47	\$181,832.47	\$0.00	100%	100%	12353-12049	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
27	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. INFORMANT LA HORIZONAL ZHUATANEJO	128.00	ML	150	\$185,070.73	\$185,070.73	\$185,070.73	\$185,070.73	\$185,070.73	\$185,070.73	\$185,070.73	\$0.00	100%	100%	12353-12046	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
28	DIRECTO	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	COL. LA MIRAZHUATANEJO	80.00	ML	525	\$551,332.82	\$551,332.82	\$551,332.82	\$551,332.82	\$551,332.82	\$551,332.82	\$551,332.82	\$0.00	100%	100%	12353-12045	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
<b>SUBTOTAL AGUA Y SANEAMIENTO</b>													\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52	\$29,447,443.52
29	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL BANCO DE PIEDRA - EL GRANADILLO - EL RASTRO - RAMAL A	COM. GRANADILLO	3.98	KM	118	\$99,866.78	\$99,866.78	\$99,866.78	\$99,866.78	\$99,866.78	\$99,866.78	\$99,866.78	\$0.00	100%	100%	12355-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
30	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL VASO DE M. JATA DE SANDIA - LA VANILLA - CALABAZARITO - RAMAL 1D	COM. LA VANILLA	9.83	KM	277	\$389,728.01	\$389,728.01	\$389,728.01	\$389,728.01	\$389,728.01	\$389,728.01	\$389,728.01	\$0.00	100%	100%	12355-12015	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
31	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL CORTE - EL ENCANTO - RAMAL 1F	COM. EL ENCANTO	3.26	KM	54	\$206,091.78	\$206,091.78	\$206,091.78	\$206,091.78	\$206,091.78	\$206,091.78	\$206,091.78	\$0.00	100%	100%	12355-12017	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
32	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL MOQUELITO - EL CORTE - LA PARCOTTA - EL NORTE - RAMAL 1G	COM. PARCOTTA	8.74	KM	1,117	\$605,815.80	\$605,815.80	\$605,815.80	\$605,815.80	\$605,815.80	\$605,815.80	\$605,815.80	\$0.00	100%	100%	12355-12021	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
33	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL MOQUELITO - EL ANONO - EL MOQUEL - RAMAL 1H	COM. EL ANONO	5.40	KM	1,065	\$91,917.20	\$91,917.20	\$91,917.20	\$91,917.20	\$91,917.20	\$91,917.20	\$91,917.20	\$0.00	100%	100%	12355-12012	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
34	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL MOQUELITO - ZAPOTILLO - RAMAL 1I	COM. EL ZAPOTILLO	5.83	KM	45	\$218,848.08	\$218,848.08	\$218,848.08	\$218,848.08	\$218,848.08	\$218,848.08	\$218,848.08	\$0.00	100%	100%	12355-12007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
35	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL COMENDADO EL ZARCO - RAMAL 1J	COM. EL ZARCO	3.28	KM	776	\$385,405.14	\$385,405.14	\$385,405.14	\$385,405.14	\$385,405.14	\$385,405.14	\$385,405.14	\$0.00	100%	100%	12355-12022	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
35	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C. EL COMENDADO LOS ALMORCIBOS - RAMAL 1K	COM. LOS ALMORCIBOS	3.32	KM	1,190	\$300,404.05	\$300,404.05	\$300,404.05	\$300,404.05	\$300,404.05	\$300,404.05	\$300,404.05	\$0.00	100%	100%	12355-12023	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.




RESIDENCIA 2015-2018



No. Prog.	Clasificación del Proyecto.	Rúbrica de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metros		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					Programados	Adecuados									Físico	Financ.					
37	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. COL. VISTA MAR, RAMAL 1L	COL. VISTA MAR	5.03	KM	617	\$162,888.29	\$162,888.29	\$162,888.29	\$162,888.29	\$162,888.29	\$0.00	100%	100%	12355-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
38	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. PLAYA BARRO NUEVO PANITLA, LA SOLEDAD, ARRIOLLO SECO ENTRONQUE EL SPOTELLO, MIMETLEYVA BANCILLA, RAMAL 2	COM. ARROYO SECO	42.33	KM	43	\$1,586,655.55	\$1,586,655.55	\$1,586,655.55	\$1,586,655.55	\$1,586,655.55	\$0.00	100%	100%	12355-12001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
39	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. EL PANTILLAS SALINAS, BUENA VISTA, CAMINO A LA BARRA, COMINAL, BUCIGRERO RAMAL 3	COM. LAS SALINAS	3.54	KM	4	\$191,797.89	\$191,797.89	\$191,797.89	\$191,797.89	\$191,797.89	\$0.00	100%	100%	12355-12016	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
40	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. MAMEY-SANDAL, RAMAL 2-E	COM. EL MAMEY	16.44	KM	12	\$971,519.33	\$971,519.33	\$971,519.33	\$971,519.33	\$971,519.33	\$0.00	100%	100%	12355-12024	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
41	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. EL ARBOCAL, RAMAL 2-F	COM. EL ARBOCAL	1.53	KM	5	\$136,873.32	\$136,873.32	\$136,873.32	\$136,873.32	\$136,873.32	\$0.00	100%	100%	12355-12018	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
42	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. REGENTAS-MANCHAL-PTO PINO-LIMON-FANOTAHENOSTO, RAMAL 3	COM. EL ARBOCAL	24.82	KM	94	\$935,269.31	\$935,269.31	\$935,269.31	\$935,269.31	\$935,269.31	\$0.00	100%	100%	12355-12002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
43	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. CUARACITOS-SIEMPRE VIVAL, RAMAL 3-B	COM. SIEMPRE VIVAL	5.72	KM	95	\$185,346.52	\$185,346.52	\$185,346.52	\$185,346.52	\$185,346.52	\$0.00	100%	100%	12355-12024	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
44	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. EL GUAYABO-EL MONTE, RAMAL 3-C	COM. EL MONTE	3.82	KM	22	\$356,402.86	\$356,402.86	\$356,402.86	\$356,402.86	\$356,402.86	\$0.00	100%	100%	12355-12019	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
45	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. BARRANCA DE LA BANDERA-EL AGUACATE, RAMAL 3-E	COM. BCA DE LA BANDERA	8.21	KM	50	\$296,433.82	\$296,433.82	\$296,433.82	\$296,433.82	\$296,433.82	\$0.00	100%	100%	12355-10098	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
46	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. LAS MESILAS-EL HEO, V	COM. EL HEO	3.47	KM	58	\$130,039.25	\$130,039.25	\$130,039.25	\$130,039.25	\$130,039.25	\$0.00	100%	100%	12355-12013	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
47	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. EL PERU, GRESERA, LA CAMPANA-LA VANILLA, EL ENCINO-CACHA-CALIENTA, HAPILLILA, CALIENTA, RAMAL 4	COM. ENCINO GACHO	23.80	KM	76	\$968,227.82	\$968,227.82	\$968,227.82	\$968,227.82	\$968,227.82	\$0.00	100%	100%	12355-12010	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
48	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. KM11 DE RAMAL 4 - LLANO SIN AGUA, RAMAL 4-A	COM. LLANO SIN AGUA	8.17	KM	7	\$207,072.89	\$207,072.89	\$207,072.89	\$207,072.89	\$207,072.89	\$0.00	100%	100%	12355-12004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
49	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. APATZINGAN DE LAS FLORES, LOS CIRILOS - MESAS DEL TIBURONCHAL - LA CUBA - MESAS DE BRAVO - PABO DE IGUANA - EL COPILLO - EL TIBURONCHAL	COM. MESAS DE BRAVO	15.28	KM	928	\$730,007.58	\$730,007.58	\$730,007.58	\$730,007.58	\$730,007.58	\$0.00	100%	100%	12355-12020	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
50	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. VALLECITOS - LA DUCHA - EL GUARUMBAL - RIO VERDE - LAGUNA 1 - EL FRESNAL - GUAYABOS 1, RAMAL 5-A	COM. EL FRESNAL	17.68	KM	2,101	\$753,979.48	\$753,979.48	\$753,979.48	\$753,979.48	\$753,979.48	\$0.00	100%	100%	12355-12005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
51	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. LAGUNA 1 - LA YERBIBUENA - LA CUARILERA, RAMAL 5-B	COM. LA LAGUNA	8.91	KM	110	\$300,722.80	\$300,722.80	\$300,722.80	\$300,722.80	\$300,722.80	\$0.00	100%	100%	12355-12011	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
52	COMPLEMENTARIO	CAMINOS RURALES	R.C.R. COMUNIDAD DE BARRIO VIEJO ITRA ETAPA	COM. BARRIO VIEJO	0.73	KM	8,897	\$336,183.36	\$336,183.36	\$336,183.36	\$336,183.36	\$336,183.36	\$0.00	100%	100%	12355-12020	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
53	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE ARBOLEDAS II	COM. EL VIVANO	10.00	POSTE	321	\$603,628.65	\$603,628.65	\$603,628.65	\$603,628.65	\$603,628.65	\$0.00	100%	100%	12355-12015	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
SUBTOTAL CAMINOS RURALES =													\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	100%	100%		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. TESORERIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. PRESIDENCIA 2015 - 2018



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o Colonia	Métros		Número de beneficiarios	Inversión						Cuenta de Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas		Aportada	Identificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejecutada	% de Avance Físico
54	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	CALLE JUAN N. ALVAREZ Y MITLA COM. COACUYUL ZIHUATANEJO	14.00	14.00	321	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	\$657,217.98	12353-12016	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
55	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. LA PRESA 2-702/ ZIHUATANEJO	12.00	12.00	355	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	\$445,332.46	12353-12035	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
56	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	CAMPANAS DE SAN ISMAICO ZIHUATANEJO	11.00	11.00	245	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	\$547,125.00	12353-12025	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
57	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. LAS FLORES COM. PANITLA ZIHUATANEJO	8.00	8.00	321	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	\$412,765.00	12353-12017	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
58	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COM. BARRIO DE IGUAMA (RANCHO DE LA CRUZ)	23.00	23.00	355	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	\$662,310.00	12353-12034	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
59	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	AMP. LA COLONIA COM. COL. VISTA IXTAPA ZIHUATANEJO	5.00	5.00	321	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	\$212,788.41	12353-12026	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
60	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. VISTA IXTAPA COM. PANITLA ZIHUATANEJO	14.00	14.00	321	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	\$563,292.18	12353-12018	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
61	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	AV. 16 DE MAYO Y 21 DE ABRIL COM. VISTA IXTAPA ZIHUATANEJO	7.00	7.00	321	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	\$278,525.43	12353-12033	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
62	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COM. EL HIGUO ZIHUATANEJO	31.00	31.00	245	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	\$1,377,365.89	12353-12027	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
63	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. OBRERA COM. SAN JOSE DE IXTAPA ZIHUATANEJO	10.00	10.00	321	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	\$468,657.59	12353-12019	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
64	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. CARO GALIANA P. A. ZIHUATANEJO	8.00	8.00	321	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	\$320,867.31	12353-12032	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
65	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. VISTA IXTAPA COM. ZIHUATANEJO	17.00	17.00	245	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	\$548,056.35	12353-12040	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
66	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. LOMAS DEL MAR SAN JOSE DE IXTAPA ZIHUATANEJO	13.00	13.00	321	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	\$428,591.37	12353-12028	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
67	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. VISTA IXTAPA, 200M. PANITLA	10.00	10.00	321	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	\$483,048.42	12353-12040	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
68	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. AGUILERAS COM. SAN JUAN ZIHUATANEJO	25.00	25.00	321	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	\$971,721.34	12353-12031	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
69	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. LAS MESAS ZIHUATANEJO	10.00	10.00	385	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	\$335,653.23	12353-12029	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
70	DIRECTO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	COL. LOMAS DEL QUERACHAL ZIHUATANEJO	54.00	54.00	395	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	\$1,606,200.67	12353-12020	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
<b>SUBTOTAL VIVIENDA (ELECTRIFICACION) =</b>								\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28	\$11,913,857.28		
71	DIRECTO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CAVE. UDIARTE	DOM. COACUYUL	1.00	COMEDOR	321.00	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	\$901,504.59	12352-12003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
72	DIRECTO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA MATEANA ORBE LEONADA	COL. AGUA DE CORREZALZANEJO	1.00	COMEDOR	180.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	12352-12011	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
73	DIRECTO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO RUIZ MARRIÉU CLAVE	COL. MORELOS	1.00	COMEDOR	200.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	\$601,505.00	12352-12010	OBRA DE DOMINIO PUBLICO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o sección	Localidad (y/o Colonia)	Métros		Número de beneficiarios	Aportada	Identificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejecutada	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas									Físico	Financ.				
74	DIRECTO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL EMBALEZ/ ZIHUATANEJO CLAVE: 1201N02952	COL. EL EMBALEZ/ ZIHUATANEJO	1.00	COMEDOR	150.00	3352,268.81	3352,268.81	3352,268.81	3352,268.81	3352,268.81	3352,268.81	0.00	100%	100%	12352-12012	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
75	DIRECTO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDON DE NIÑOS SA DE FEBRERO CLAVE: 1201N06660	COL. AGUILAS SEQUIMIZHATANEJO	1.00	COMEDOR	150.00	2226,078.66	2226,078.66	2226,078.66	2226,078.66	2226,078.66	2226,078.66	0.00	100%	100%	12352-12014	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
76	COMPLEMENTARIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE DE LOS REYES. CLAVE: 1201PR954X	COL. EL BARRIL/ ZIHUATANEJO	1.00	AULA	30.00	8452,400.00	8452,400.00	8452,400.00	8452,400.00	8452,400.00	8452,400.00	0.00	100%	100%	12352-12013	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
77	DIRECTO	EDUCACION	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	COM. BARRIO VIEJO	6.55.00	M2	8,698.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%	12352-12002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
SUBTOTAL EDUCACION (COMEDORES, AULAS, TECHOS) =								\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47	\$3,826,897.47					
78	DIRECTO	VIVIENDA	MEJORA A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS	MANCIPPIO DE ZIHUATANEJO	4,704.00	M2	4,704	1,455,650.00	1,455,650.00	1,455,650.00	1,455,650.00	1,455,650.00	1,455,650.00	0.00	100%	100%	12351-12001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
79	DIRECTO	VIVIENDA	MEJORA A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS	MANCIPPIO DE ZIHUATANEJO	5,233.00	M2	5,233	1,801,681.00	1,801,681.00	1,801,681.00	1,801,681.00	1,801,681.00	1,801,681.00	0.00	100%	100%	12351-12004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
80	DIRECTO	VIVIENDA	MEJORA A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS	MANCIPPIO DE ZIHUATANEJO	4,336.00	M2	4,336	1,544,350.00	1,544,350.00	1,544,350.00	1,544,350.00	1,544,350.00	1,544,350.00	0.00	100%	100%	12351-12002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
81	DIRECTO	VIVIENDA	MEJORA A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONA RURAL	MANCIPPIO DE ZIHUATANEJO	441.62	M2	441.62	349,207.69	349,207.69	349,207.69	349,207.69	349,207.69	349,207.69	0.00	100%	100%	12351-12005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
SUBTOTAL VIVIENDA (AMPLIACION Y MEJORAMIENTO) =								\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69	\$4,150,888.69					
82	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LAS COMUNIDADES DE JAPOTILLO, ARROYO SECO Y CAJUSQUITO	COM. ARROYO SECO	4.78	KM	2,742	871,475.11	871,475.11	871,475.11	871,475.11	871,475.11	871,475.11	0.00	100%	100%	12352-12015	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
83	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COM. EL BARRIL	COM. EL MAMEY	2,333.18	M3	2,333.18	336,912.72	336,912.72	336,912.72	336,912.72	336,912.72	336,912.72	0.00	100%	100%	12352-12016	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
84	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONSTRUCCION DE BORDOS EN COMUNIDADES RURALES ETAPA 1, COM. VARIAS	ZONA RURAL	8,055.38	BORDOS	200	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	0.00	100%	100%	12352-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
85	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	CONSTRUCCION DE BORDOS EN COMUNIDADES RURALES ETAPA 2, COM. VARIAS	ZONA RURAL	8,425.08	BORDOS	200	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	172,554.35	0.00	100%	100%	12352-12007	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
86	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE LA COMUNIDAD	COM. RABO DE IGUANA	11,847.66	M3	200	176,128.27	176,128.27	176,128.27	176,128.27	176,128.27	176,128.27	0.00	100%	100%	12352-12005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
87	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	NIVELACION DE TIERRAS EN PARCELAS DE LA COMUNIDAD	COM. MESAS DE BRAVO	9,738.55	M3	200	955,873.72	955,873.72	955,873.72	955,873.72	955,873.72	955,873.72	0.00	100%	100%	12352-12004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
88	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	EXTRACCION Y RETIRO DE PIEDRAS EN PARCELAS DE LA COMUNIDAD ETAPA 1	COM. RABO DE IGUANA	7,976.06	M3	80	825,189.75	825,189.75	825,189.75	825,189.75	825,189.75	825,189.75	0.00	100%	100%	12352-12008	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
89	COMPLEMENTARIO	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	EXTRACCION Y RETIRO DE PIEDRAS EN PARCELAS DE LA COMUNIDAD ETAPA 2	COM. RABO DE IGUANA	7,621.82	M3	80	374,831.25	374,831.25	374,831.25	374,831.25	374,831.25	374,831.25	0.00	100%	100%	12352-12009	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA =								\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32	\$5,298,872.32					
SUBTOTAL PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE								\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54					
SUBTOTAL PROGRAMAS MUNICIPALES								\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54					
SUBTOTAL PROGRAMAS MUNICIPALES								\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54					
SUBTOTAL PROGRAMAS MUNICIPALES								\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54	\$1,367,204.54					


  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.**  
**PRESIDENCIA 2015 - 2018**


  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.**  
**PRESIDENCIA 2015 - 2018**


  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.**  
**PRESIDENCIA 2015 - 2018**



No. Prop.	Clasificación del proyecto.	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colada	Meses		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Inversión		% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas						Pagada	Subejecutada	Físico	Financ.				
01-1		GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		\$1,878,246.00	\$1,878,246.00	\$1,878,246.00	\$1,878,246.00	\$1,878,246.00	\$0.00	\$1,878,246.00	100%	100%				
01-2		GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		\$30,182.48	\$30,182.48	\$30,182.48	\$30,182.48	\$30,182.48	\$0.00	\$30,182.48	100%	100%				
01-3		GASTOS INDIRECTOS	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		\$135,124.33	\$135,124.33	\$135,124.33	\$135,124.33	\$135,124.33	\$0.00	\$135,124.33	100%	100%				
01-4		GASTOS INDIRECTOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		\$8,174.00	\$8,174.00	\$8,174.00	\$8,174.00	\$8,174.00	\$0.00	\$8,174.00	100%	100%				
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS =								\$2,051,726.81	\$2,051,726.81	\$2,051,726.81	\$2,051,726.81	\$0.00	\$2,051,726.81						
TOTAL =								\$28,289,227.00	\$28,289,227.00	\$28,289,227.00	\$28,289,227.00	\$28,289,227.00	\$28,289,227.00	\$0.00	\$28,289,227.00				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**TESORERÍA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.P. Salvador González Acevedo  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

Autorizó: L.E. Gustavo García Bello  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2015  
Informe o programa fuente de financiamiento: IADITAT (autorizado para ejercicio 2015)


Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Meses			Número de beneficiarios	Inversión			Ejercicio 2016	Pagada 2016	Subejercicio	% de Avance Fisico Financ.	Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
					Programadas	Alcanzadas	Completadas		Autorizada	Modificada	Pagada 2015						
12030105001	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO.	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	3.00	COMITE	3.00	31	\$29,740.00	\$29,740.00	\$29,740.00	\$8,330.00	\$8,330.00	\$8,330.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE
12030105002	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITE COMUNITARIO Y PROMOTOR COMUNITARIO.	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	1.00	COMITE	1.00	16	\$30,000.00	\$30,000.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$14,580.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105003	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	1.00	ESTIMULO	1.00	1	\$10,330.00	\$10,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105004	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	1.00	ESTIMULO	1.00	1	\$11,620.00	\$11,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105005	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$90,000.00	\$90,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105007	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE ELABORACION DE HAMACAS (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$90,000.00	\$90,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105008	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$95,000.00	\$95,000.00	\$10,860.00	\$10,860.00	\$10,860.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105009	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE FLOREMIJA (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105010	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE ELECTRICIDAD (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105011	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPARACION DE CELULARES (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$100,000.00	\$100,000.00	\$51,820.00	\$51,820.00	\$51,820.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105012	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105013	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE VITRALES (CERTIFICADO)	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105014	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE REPOSTERIA	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$95,000.00	\$95,000.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105015	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	CURSO DE GLOBOFLORA	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	CURSO	2.00	30	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105016	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	TALLER	2.00	30	\$91,990.00	\$91,990.00	\$59,330.00	\$59,330.00	\$59,330.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105017	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	2.00	TALLER	2.00	30	\$70,140.00	\$70,140.00	\$18,220.00	\$18,220.00	\$18,220.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
12030105018	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS CON ACTIVIDAD DEPORTIVA	CDC LAS SALINAS COL. CUARTIEMCO	1.00	TALLER	1.00	15	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	\$30,500.00	100%	51300-3099	TRANSFERIBLE	
SUBTOTAL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO									\$1,256,916.00	\$1,256,916.00	\$248,396.00	\$248,396.00	\$248,396.00				

009:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**



No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o sección	Localidad y/o colonia	Metras		Número de beneficiarios	Inversión		% de Avance		Cuenta del Comprobante	Tipo de obra para el registro contable						
					Programadas	Alcanzadas		Pagado 2015	Comprometido 2016	Devengado 2016	Ejercido 2016			Pagado 2016	Subejercido	Físico	Financ.		
120281ME001	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	EQUIPAMIENTO DEL CDC PRIMER PASO CARDENISTA	CCL PRIMER PASO CARDENISTA	8.00	8.00	348	\$0.00	\$97,875.00	\$97,875.00	\$97,875.00	\$0.00	\$97,875.00	100%	12354-1301	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME002	COMPLEMENTARIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION CALLE NO. 3, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	1,360.00	M2	154	\$1,737,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	12354-1301	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME003	COMPLEMENTARIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CALLE NO. 2, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	1,020.00	M2	131	\$1,532,825.00	\$1,532,825.00	\$1,532,825.00	\$1,532,825.00	\$1,532,825.00	\$0.00	100%	12354-1301	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME004	COMPLEMENTARIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR NO. 2, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	420.00	M2	36	\$515,045.00	\$515,045.00	\$515,045.00	\$515,045.00	\$515,045.00	\$0.00	100%	12354-1302	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME005	COMPLEMENTARIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR NO. 5-2, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	360.00	M2	138	\$487,520.00	\$487,520.00	\$487,520.00	\$487,520.00	\$487,520.00	\$0.00	100%	12354-1302	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME006	DIRECTA	ELECTRIFICACION	INSTALACION DE 29 LUMINARIAS CON 29 POSTES EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	28.00	LUMINARIAS	63	\$617,635.00	\$617,635.00	\$617,635.00	\$617,635.00	\$617,635.00	\$0.00	100%	12354-1303	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME007	COMPLEMENTARIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR NO. 5-1, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	810.00	M2	40	\$1,012,885.00	\$1,012,885.00	\$1,012,885.00	\$1,012,885.00	\$1,012,885.00	\$0.00	100%	12354-1301	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME008	DIRECTA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COL. BUENOS AIRES	CCL BUENOS AIRES	72.00	ML	9	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	12354-1304	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME009	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	AMPLIACION DEL CDC PRIMER PASO CARDENISTA	CCL PRIMER PASO CARDENISTA	136.40	M2	348	\$862,280.00	\$862,280.00	\$862,280.00	\$862,280.00	\$862,280.00	\$0.00	100%	12354-1302	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME010	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ADQUISICION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC PRIMER PASO CARDENISTA	CCL PRIMER PASO CARDENISTA	545.97	M2	348	\$12,355.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$12,355.00	\$0.00	100%	12354-1303	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
120281ME011	COMPLEMENTARIO	OTROS PROYECTOS	ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD EN EL CDC PRIMER PASO CARDENISTA	CCL PRIMER PASO CARDENISTA	1.00	LOTE DE EQUIPO	348	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	100%	12354-1304	OBRA DE DOMINIO PUBLICO			
SUBTOTAL MEDICAMENTO DEL ENTORNO URBANO =								\$7,483,396.00	\$7,483,396.00	\$7,483,396.00	\$7,483,396.00	\$7,483,396.00	\$7,483,396.00	\$0.00					
TOTAL HABITAT =								\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00	\$8,333,400.00

De conformidad: C.P. Salazar, González, Alzola  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
PRESIDENCIA  
2015 - 2018

Yo, Sr. L.C. Gustavo García Bellis  
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
TESORERIA  
2015 - 2018

Yo, Sr. L.C. Melva M. Cordero  
Primera Sindicatura

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL CICLO AGRICOLA P.V. 2016

Formato OF-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Cuenta	Meses		Número de beneficiarios	Monto de inversión	Ejército	Pagado	Subejercicio	% de avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programadas	Alcanzadas						Físico	Financ.			
		PROYECTOS PRODUCTIVOS	FERTILIZANTE	ZIHUATANEJO	3,204.00	3,204.00	2,078	\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$0.00	100%	100%		OBRA TRANSFERIBLE	
<b>SUBTOTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>								\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$0.00	100%				
<b>TOTAL PORTALECE</b>								\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$6,027,750.00	\$0.00	100%				

Alcabce: Lic. Guadalupe Orosco Bello  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.P. Salvador González Alguía  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERÍA**  
 2015 - 2018

Revisor: Lic. Juan Carlos Rodríguez  
 Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**REVISORÍA**  
 2015 - 2018

Vo. Bo: Lic. Nelly Ma. Cristina Zamora Alvarado  
 Primer Síndico Procurador

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Elaboró: Tita Ernesto Meléndez Gutiérrez  
 Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016





Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Fuente de recursos financieros de obras y acciones al tierra del ejercicio 2010  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2 (autorizado para ejercicio 2016)

Folio 02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable								
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Pagada 2015	Comprometida 2016	Devengada 2016	Ejecutada 2016	Pagada 2016	Subejecutada			Físico	Financ.						
1	URBANIZACION	PAVIMENTACIONES	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES DE LA COM. SAN JOSE INTAPA COMIUNIDAD DE SAN JOSE INTAPA	COM. SAN JOSE INTAPA	4710.00	ML	4710	ML	640	\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$2,014,121.52	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$4,999.20	99.9%	99.9%	12355-1401	OBRA DE CAMINO PUBLICO			
<b>SUBTOTAL URBANIZACION =</b>										\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$2,014,121.52	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$4,999.20							
<b>TOTAL =</b>										\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$5,000,000.23	\$2,014,121.52	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$2,000,000.45	\$4,999.20							



Autorizó: Lic. Gustavo García Bello  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018



Elabora: Lic. Silvia González  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018



Revisó: Lic. María del Socorro  
 Directora de Planeación Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**COMISION MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

Vo. Bo: Lic. Nelly Méndez  
 Primer Síndico



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Elabora: Lic. Silvia González  
 Directora de Planeación Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

0095





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4 (autorizado para ejercicio 2016)

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metros		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Pagada 2015	Inversión		% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable					
					Programadas	Alcanzadas					Comprometida 2016	Devengada 2016	Físico	Financ.							
1	URBANIZACION	MEJORA DE VALIDADES	PAVIMENTACION DE CIRCUITO PRINCIPAL AGUA DE CORREA	COL. AGUA DE CORREA	506.00 ML	506 ML	118,211	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$3,574,044.73	\$1,425,865.27	\$1,425,865.27	\$1,425,865.27	100%	100%	12355-18002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
2	URBANIZACION	MEJORA DE VALIDADES	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 24 DE ABRIL	COL. 24 DE ABRIL	278.00 ML	185.6 ML	118,211	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$956,883.08	\$1,404,016.94	\$0.00	\$0.00	30%	50%	12355-18005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
3	URBANIZACION	MEJORA DE VALIDADES	PAVIMENTACION DE CALLE	(CALLE 4) CON EL AEROPUERTO	438.00 ML	438 ML	1,618	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,644,098.07	\$356,901.99	\$356,901.99	\$356,901.99	100%	100%	12355-19001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
4	URBANIZACION	MEJORA DE VALIDADES	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A LOS MAESTROS	CON EL COACOTUL	882.00 ML	682 ML	1,618	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,413,808.00	\$3,586,194.00	\$3,586,194.00	\$3,586,194.00	100%	100%	12355-19004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
5	URBANIZACION	MEJORA DE VALIDADES	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON BARRIO NUEVO	CON BARRIO NUEVO	2,046.00 ML	2046 ML	6,797	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$3,796,697.52	\$1,203,302.08	\$1,203,302.08	\$1,203,302.08	100%	100%	12355-19003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO				
<b>SUBTOTAL URBANIZACION =</b>								\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$12,078,687.72	\$7,973,605.29	\$6,569,383.34	\$6,569,383.34	\$6,569,383.34							
<b>TOTAL =</b>								\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$12,078,687.72	\$7,973,605.29	\$6,569,383.34	\$6,569,383.34	\$6,569,383.34							

De conformidad: C.F. Salvador González Acevedo  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

Revisó: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

Vo. Bo. Lic. Nelly Ma. Cruz Rodríguez  
 Primera Sindica Proponente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.F. Salvador González Acevedo  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

Revisó: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 23 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable											
					Programas	Alcancezas								Físico	Financ.													
1		URBANIZACION	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. EL CALECHOSO / ZIHUATANEJO	COL. EL CALECHOSO / ZIHUATANEJO	1.00	TANQUE	13,000	\$733,836.00	\$733,836.00	\$722,883.16	\$722,883.16	\$722,883.16	\$722,883.16	88.51%	88.51%	12335-1402	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
2		URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CIRCUITO COM. PANTLA ZIHUATANEJO	COM. PANTLA ZIHUATANEJO	365.45	M2	270	\$335,209.45	\$335,209.45	\$335,209.45	\$335,209.45	\$335,209.45	\$335,209.45	100%	100%	12335-1502	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
3		URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO MIRADOR - TECNOLOGICO DE LA PASEO PASTERA	ZIHUATANEJO	59.00	POSTE	12,400	\$2,789,200.00	\$2,789,200.00	\$2,789,200.00	\$2,789,200.00	\$2,789,200.00	\$2,789,200.00	100%	100%	12335-1403	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
4		URBANIZACION	PAVIMENTACION DE ANIDOR 2, ACCESO A LA COLONIA EL CUERNAJAL / ZIHUATANEJO	COL. EL CUERNAJAL / ZIHUATANEJO	247.50	M2	335	\$274,848.11	\$274,848.11	\$274,848.11	\$274,848.11	\$274,848.11	\$274,848.11	100%	100%	12335-1503	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
5		URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE MARBELLA COM. NUEVO MLENIO / ZIHUATANEJO	COM. NUEVO MLENIO / ZIHUATANEJO	207.75	M2	221	\$258,945.51	\$258,945.51	\$258,945.51	\$258,945.51	\$258,945.51	\$258,945.51	100%	100%	12335-1504	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
6		URBANIZACION	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION POSIBLEITE COM. EL POSIBLEITE	COM. EL POSIBLEITE	633.00	M2	615	\$630,038.52	\$630,038.52	\$630,038.52	\$630,038.52	\$630,038.52	\$630,038.52	100%	100%	12335-1401	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
7		URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TERCERAO EN AREA SECUNDARIA TECNICA NO. 108 COM. EL COACOTYL	COM. EL COACOTYL	561.40	M2	600	\$806,540.62	\$806,540.62	\$806,540.62	\$806,540.62	\$806,540.62	\$806,540.62	100%	100%	12335-1301	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
8		URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE COM. BARRIO NUEVO	COM. BARRIO NUEVO	450.00	M2	495	\$421,881.88	\$421,881.88	\$421,881.88	\$421,881.88	\$421,881.88	\$421,881.88	100%	100%	12335-1501	OBRA DE DOMINIO PUBLICO											
SUBTOTAL URBANIZACION =													\$8,226,502.19	\$8,226,502.19	\$8,226,502.19	\$8,226,502.19												
TOTAL FORTALECE =													\$8,226,502.19	\$8,226,502.19	\$8,226,502.19	\$8,226,502.19												

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

Vo. Bo. Lic. Christian Garcia Bello  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: Lic. Salvador Escobedo Alcala  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTRADONIA MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

Revisó: Prof. Sergio Morales Hernandez  
 Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Vo. Bo. Lic. Nelly Medina  
 Primer Sindaco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

Elaboró: Lic. Nelly Medina  
 Direccion de Obras Publicas

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Métros		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Derivada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable										
					Programadas	Alcanzadas									Físico	Financ.												
1	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA AVENIDA DE BASQUETBOL RUMBO AL PANTON MUNICIPAL	ZIHUATANEJO	470	188.89	M2	663.30	M2	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$377,248.30	\$377,248.30	\$377,248.30	\$0.00	29%	29%	12354-1002	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
2	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL COL. EL EMBALESE	ZIHUATANEJO	360	101.46	M2	338.25	M2	\$861,367.37	\$861,367.37	\$248,652.21	\$248,652.21	\$248,652.21	\$0.00	29%	29%	12353-1001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
3	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE. COL. BUENOS ARES SEGURIDAD ETAPA	ZIHUATANEJO	520	103.06	M2	336.52	M2	\$794,133.00	\$794,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	12353-1001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
4	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COL. NUEVO MILLENO	ZIHUATANEJO	260	18.13	M2	65.42	M2	\$304,162.74	\$304,162.74	\$81,505.11	\$81,505.11	\$81,505.11	\$0.00	27%	27%	12355-1002	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
5	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR. COL. REFORMA	ZIHUATANEJO	240	25.17	M2	67.22	M2	\$296,973.97	\$296,973.97	\$75,697.76	\$75,697.76	\$75,697.76	\$0.00	25%	25%	12355-1003	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
6	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE. COL. BUENOS ARES	ZIHUATANEJO	500	208.82	M2	696.06	M2	\$627,427.90	\$627,427.90	\$271,899.30	\$271,899.30	\$271,899.30	\$0.00	29%	29%	12355-1001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
7	URBANIZACION	TEJADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COL. INCOMPA ETAPA I	ZIHUATANEJO	360	178.11	M2	597.04	M2	\$604,195.62	\$604,195.62	\$173,811.19	\$173,811.19	\$173,811.19	\$0.00	29%	29%	12544-1001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO										
<b>SUBTOTAL URBANIZACIONES =</b>												\$6,091,326.50	\$6,091,326.50	\$1,228,883.87	\$1,228,883.87	\$1,228,883.87	\$0.00											
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO FINANCIERO =</b>												\$6,091,326.50	\$6,091,326.50	\$1,228,883.87	\$1,228,883.87	\$1,228,883.87	\$0.00											

De conformidad: C.D. Gustavo García Bello  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.D. Subsecretario de Finanzas  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.D. Subsecretario de Finanzas  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

De conformidad: C.D. Subsecretario de Finanzas  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

Fecha de elaboración: 01 de Octubre de 2016


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

0098




Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2010  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 20 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión		Pagada	Subejercicio	% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					Programadas	Alcanzadas					Devengada	Ejecida			Fisico	Financ.					
1		URBANIZACION	REHABILITACION DE TEJANES DEL PRIMER CUARDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO	ZIHUATANEJO	M2	127.50	118,211	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$433,861.93	\$433,861.93	\$433,861.93	\$0.00	29%	29%	12354-16001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO			
2		URBANIZACION	RECONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA LA ESPERANZA	ZIHUATANEJO	M2	636.66	250	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$707,096.08	\$707,096.08	\$707,096.08	\$0.00	29%	29%	12355-20001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO			
3		URBANIZACION	REHABILITACION DE LA VALIDAD PRINCIPAL CON CONCRETO ESTAMPADO EN EL CIRCUITO CALLE EGIPCIATA - CALLE DEL CANTERO, 2DA ETAPA.	ZIHUATANEJO	M2	166.29	118,211	\$3,118,334.08	\$3,118,334.08	\$3,118,334.08	\$925,283.80	\$925,283.80	\$925,283.80	\$0.00	30%	30%	12355-20002	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO			
4		URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXION ELECTRICA DE LAMPARAS TIPO LEDS CON BRAZO METALICO	ZIHUATANEJO	PZA	12.90	118,211	\$2,573,938.83	\$2,573,938.83	\$2,573,938.83	\$758,803.35	\$758,803.35	\$758,803.35	\$0.00	29%	29%	12353-16001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO			
<b>SUBTOTAL URBANIZACION =</b>								<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$0.00</b>							
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO FINANCIERO =</b>								<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$8,592,273.91</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$2,827,844.14</b>	<b>\$0.00</b>							


  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENTE**  
 2015 - 2018  
 Autorizo: Lic. Gustavo Garcia Bello  
 Presidente Municipal


  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018  
 De conformidad: Salvador Gonzalez Alcalá  
 Tesorero Municipal  
 Revisó:


  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018  
 Vo. Bo. Lic. Nayib Msa. Cristina Zurro  
 Primer Sindica Municipal

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO  
 DE AZUETA, GRO.  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS






Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 23 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3


Formato OP-02

No. Prog.	Calificación del proyecto.	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Acreditada	Inversión	Pagada	Subejecida	% de Avance		Cuentas del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					Programadas	Alcanzadas						Físico	Financ.					
1		URBANIZACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE BOTELO DE LA LOC. DEL COSOVUL	ZIHUATANEJO	736.00	M2	0	M2	\$890,072.56	\$890,072.56	\$0.00	\$0.00	0%	0%	12385-21001	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO		
2		URBANIZACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CERRADA EN LA COLONIA VILLA HERMOSA EN LA LOC. DE BARRIO VIEJO	ZIHUATANEJO	696.54	M2	0	M2	\$1,064,378.45	\$1,064,378.45	\$0.00	\$0.00	0%	0%	12385-21002	OBRA DEL DOMINIO PUBLICO		
SUBTOTAL URBANIZACION =									\$2,044,451.01	\$2,044,451.01	\$0.00	\$0.00						
TOTAL FORTALECIMIENTO FINANCIERO =									\$2,044,451.01	\$2,044,451.01	\$0.00	\$0.00						

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018  
 Autorizo: Lic. Gustavo Garcia Bello  
 Presidente Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018  
 De conformidad: J.P. Salvador Contreras Alcaraz  
 Tesorero Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTRATORIA MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

  
 Elaboro: J. Enrique Contreras Alcaraz  
 Director de Obras Publicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES


Formato OP-02

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión		% de Avance		Cuenta de Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable					
					Programas	Alcance		Comprometida	Desagregada	Ejecida	Pagada			Subejecida	Físico	Financ.		
1		URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE MANGOS	COL. AMPLIACION LA ESPERANZA	M2	246.50	M2	73.95	\$534,226.55	\$534,226.55	\$268,100.17	\$268,100.17	29%	29%	12555-17001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
2		URBANIZACION	TECHICO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	COL. EMBALSE	M2	781.00	M2	234.30	\$388,800.00	\$388,800.00	\$303,745.80	\$303,745.80	29%	29%	12554-15001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
3		URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE OLMAGUERA	COM. COMOCYUL	M2	868.32	M2	205.80	\$1,398,482.45	\$1,398,482.45	\$377,656.34	\$377,656.34	29%	29%	12355-17002	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
4		URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE DEL PATICON	COM. SAN JOSE INTAPA	M2	868.00	M2	258.80	\$985,162.50	\$985,162.50	\$395,878.35	\$395,878.35	29%	29%	12355-17003	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
5		URBANIZACION	RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRALUICO DE LA CALLE DEL TELEGRAFISTA - CALLE DEL CARTERO	COL. CENTRO	M2	1,770.00	M2	531.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$587,605.86	\$587,605.86	29%	29%	12355-17005	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
6		URBANIZACION	PAVIMENTACION CALLE CAOBA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE INTAPA	COM. SAN JOSE INTAPA	M2	1,880.00	M2	507.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$428,847.83	\$428,847.83	30%	30%	12355-17004	OBRA DE DOMINIO PUBLICO		
SUBTOTAL URBANIZACION =									\$7,658,878.50	\$7,658,878.50	\$2,234,382.25	\$2,234,382.25						
TOTAL PROGRAMAS REGIONALES =									\$7,658,878.50	\$7,658,878.50	\$2,234,382.25	\$2,234,382.25						



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
2015 - 2018

Autoriza: Lic. Gustavo García Belli  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
2015 - 2018

De conformidad: C.E. Salvador...  
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
2015 - 2018

Prof. Cleopatra...  
Contadora Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
2015 - 2018

Autoriza: Lic. Néstor...  
Primer Síndico

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





Ente publico municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Gro.  
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio 2016  
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES 2

Formato OP-02

No. Prop.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Inversión			% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					Programadas	Alcanzadas				Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financ.	
1		URBANIZACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS PALMAS EN LA LOC. DE LA GALTREERA	ZIHUATANEJO	M2	750.00	M2	225.00	321	\$534,694.45	\$238,215.23	\$238,215.23	\$238,215.23	\$0.00	29%	29%	1235-1801	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
2		URBANIZACION	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y 18 DE SEPTIEMBRE, COM. PANULA	ZIHUATANEJO	M2	750.00	M2	225.00	321	\$673,316.93	\$351,266.93	\$351,266.93	\$351,266.93	\$0.00	29%	29%	1235-1802	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL URBANIZACION =								\$1,708,511.38		\$1,708,511.38	\$489,511.86	\$489,511.86	\$489,511.86	\$0.00					
TOTAL PROGRAMAS REGIONALES 2 =								\$1,708,511.38		\$1,708,511.38	\$489,511.86	\$489,511.86	\$489,511.86	\$489,511.86	\$0.00				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 2015 - 2018

Vo. Ho. Lic. Gustavo Garcia Bolio  
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

De conformidad: Sr. Salvador Hernandez Calderon  
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERIA**  
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 2015 - 2018

Vo. Ho. Lic. Nelly Ma. Gonzalez Pineda  
 Primer Sindico Procu

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATURA**  
 2015 - 2018

Elaboro: Sr. Enrique Hernandez Calderon  
 Director de Obras Publicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.

INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fecha de elaboración: 31 de Diciembre de 2016

0102





Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET)

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Betas		Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.
120080001	DIRECTA	VIVIENDA (RURAL)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN FACHADAS (PINTURA)	ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO	300 EMPLEOS	300 EMPLEOS	300	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	100%	100%		
Total								\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	\$ 574,387.60	100%	100%		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
2015 - 2018  
De conformidad: C.P. Salvador González Alcalá  
Tesorero Municipal

Autorizó: Lic. Gustavo García Bello  
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**TESORERÍA**  
2015 - 2018

Elaboró: Lic. María Guadalupe Gutiérrez  
Directora de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**PRIMER SINDICATORA**  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
2015 - 2018